

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 1 квартал 2025 года
АО "Алатау Жарык Компаниясы"
(наименование субъекта)
передача и распределение электрической энергии
(вид деятельности)

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге															
№п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Единица измерений	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС)		Источник финансирования, тыс.тенге								
			план	факт	план	факт	собственные средства		заемные средства		Увеличение уставного капитала		Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ВСЕГО на 2025 год				39 435 480	781 452	39 435 480	781 452	0	0	0	0	0	0	0
	Итого утвержденная инвестиционная программа на 2025 год				20 728 512	74 487	20 728 512	74 487	0	0	0	0	0	0	0
	Итого утвержденные в 2023 году дополнительные мероприятия на 2025 год				17 277 728	706 965	17 277 728	706 965	0	0	0	0	0	0	0
	Итого утвержденные в 2024 году дополнительные мероприятия на 2025 год				1 429 240	0	1 429 240	0	0	0	0	0	0	0	0
	по г. Алматы				10 021 895	74 487	10 021 895	74 487	0	0	0	0	0	0	0
1	Реконструкция ПС 220/110/10кВ №7 АХБК	СМР	1		2 490 671	0	2 490 671								
1.1.	Выполнение комплекса работ по реконструкции ОРУ-110кВ с заменой масляных выключателей на элегазовые, с монтажом релейной защиты и автоматики и организацией каналов связи СДТУ	комплекс	1												
1.2.	Выполнение комплекса работ по реконструкции ОРУ-220кВ с заменой масляных выключателей на элегазовые с монтажом релейной защиты и автоматики, организацией каналов связи СДТУ	комплекс	1												
2	Реконструкция ПС 110 кВ №46А "Шосейная" с заменой трансформаторов на 2х63МВА с КРУН-10кВ	шт	1		1 011 738	0	1 011 738								
2.1.	Строительство ЗРУ-10кВ	шт	1												
3	Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-2, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения	км шт	2,429 5		1 328 120	0	1 328 120								
3.1.	Приобретение и прокладка КЛ-10кВ взамен существующей КЛ-6кВ	км	2,429												
3.2.	Реконструкция РУ-6кВ, РУ-0,4кВс установкой необходимого количества линейных ячеек в ТП-2044, ТП-2070, ТП-2362, ТП-2181, ТП-2056	шт	5												
4	Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-4, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения	км шт	13,7 14		1 422 429	0	1 422 429								
4.1.	Приобретение и прокладка КЛ-10кВ взамен существующей КЛ-6кВ	км	13,7												
4.2.	Реконструкция существующих ТП с установкой КТПБ-10/0,4кВ взамен существующих КТП	шт	14												
5	Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширение существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК»	компл	246		2 900 000	0	2 900 000								
5.1	Установка систем телемеханики в ТП города	компл	246												
6	Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ , замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-1 (Перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)				297 978	0	297 978								
6.1	Прокладка кабеля 10 кВ	км	5,341												
7	Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ , замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-6 (Перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)				490 164	74 487	490 164	74 487							
7.1	Прокладка кабеля 10 кВ	км	1,025												
7.2	Замена ТП с установкой КТПБ	комплект	9												
8	Разработка ПСД «Строительство «заход-выхода» ЛЭП-110кВ №103А/104А на ПС-220/110/10 кВ №154А «Коян-коз со строительством КРУЭ-110кВ» (Перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)	ПСД			5 000	0	5 000								
9	Разработка ПСД "Строительство заход-выход" ЛЭП-110кВ №154А на ПС №166А "Бесаган" (Перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)	ПСД			5 000	0	5 000								
10	Разработка ПСД «Расширение и установка систем ТМ на ПС, РП АО АЖК» (Перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)	ПСД			16 901	0	16 901								
11	Разработка ПСД «Расширение и установка систем АСКУЭ на ПС, РП АО «АЖК» (Перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)	ПСД			25 207	0	25 207								

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																
№п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Единица измерений	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС)		Источник финансирования, тыс.тенге									
			план	факт	план	факт	собственные средства		заемные средства		Увеличение уставного капитала		Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
							план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
12	Разработка ПСД «Модернизация систем мониторинга видеонаблюдения, контроля и управления доступом и пожарно-охранной сигнализации на объектах АО «АЖК» (Перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)	ПСД			28 688	0	28 688									
	по Алматинской области				9 936 464	0	9 936 464	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Строительство двух ЛЭП-110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Каскелем» - ПС 110/35/10 кВ № 94А «Северный Каскелем», с отпайкой к ПС 110/10 кВ № 27А «Каскелем»	км	4,47		1 637 070	0	1 637 070									
13.1	Приобретение кабельно-проводниковой продукции и строительство ЛЭП	км	4,47													
14	Реконструкция электрических сетей 10/0,4кВ РЭС "Отеген батыр"	км шт	48,143 12		2 529 380	0	2 529 380									
14.1	Замена ВЛ-0,4 на ВЛИ-0,4кВ	км	27,302													
14.2	Замена ВЛ-10кВ на ВЛИ-10кВ	км	21,841													
14.3	Дополнительно устанавливаемые ТП-10/0,4кВ	шт	11													
14.4	Установка ячейки в КРУН-10кВ ПС-124А	шт	1													
15	Реконструкция электрических сетей 6-10/0,4кВ Карасайского РЭС	км шт	123,966 1		1 526 105	0	1 526 105									
15.1	Замена ВЛ-0,4 на ВЛИ-0,4кВ	км	109,293													
15.2	Замена ВЛ-10кВ на ВЛИ-10кВ	км	14,673													
15.3	Строительство нового РП-10кВ	шт	1													
16	Реконструкция электрических сетей 6-10/0,4кВ Талгарского РЭС	км шт	34,828 1		1 043 075	0	1 043 075									
16.1	Замена ВЛ-0,4 на ВЛИ-0,4кВ	км	12,213													
16.2	Замена ВЛ-10кВ на ВЛИ-10кВ	км	22,145													
16.3	Прокладка новой КЛ-10кВ	км	0,47													
16.4	Строительство нового РП-10кВ	шт	1													
17	Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширение существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК	СМР	1		3 155 136	0	3 155 136									
17.1	Закуп и монтаж автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии с установкой ТТ на 110/35/10/6кВ на ПС области с установкой системы телемеханики	комплект	18													
18	Капитальный ремонт распределительных сетей и оборудования: ремонт оборудования ПС-35 кВ и выше, ремонт ЛЭП -35 кВ и выше, ремонт ВЛ-6-10 кВ, ремонт ВЛ-0,4кВ, ремонт КЛ-10 кВ, ремонт КЛ-0,4 кВ, ремонт оборудования ТП, ремонт средств связи, ремонт релейной защиты и автоматики, замена электроизмерительных приборов, ремонт ортехники.				653 288	0	653 288									
19	Комплексные работы под ключ «Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ», ОБРЭС, с.Туымбаев» (Перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)				45 698	0	45 698									
19.1	Проектно-изыскательные работы	ПСД														
19.2	Поставка Линейно-подвесной арматуры	комплект														
19.3	Поставка опор	шт														
20	Капитальный ремонт распределительных сетей и оборудования: ремонт оборудования ПС-35 кВ и выше, ремонт ЛЭП -35 кВ и выше, ремонт ВЛ-6-10 кВ, ремонт ВЛ-0,4кВ, ремонт КЛ-10 кВ, ремонт КЛ-0,4 кВ, ремонт оборудования ТП, ремонт средств связи, ремонт релейной защиты и автоматики, замена электроизмерительных приборов, ремонт ортехники. (Перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)				116 864	0	116 864	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.1	Устройство защиты Защита микропроцессорная универсальная трехфазная направленная МТЗ для применения в установках СН для отходящих линий и питающих присоединений, а также в качестве резервной защиты для оборудования высокого напряжения серий MiCOM P127.	штука	1		525		525									
20.2	Маршрутизатор нижнего класса	штука	4		7 200		7 200									
20.3	Трансформатор напряжения ЗНОМ-35У1	штука	3		1 558		1 558									
20.4	Устройство защиты Микропроцессорное реле напряжения	штука	1		1 193		1 193									
20.5	Устройства для защиты генераторов, электродвигателей, трансформаторов, распределительных сетей, линий, шин, фидеров и т.д.	штука	1		1 076		1 076									
20.6	Шкаф оперативного тока для распределительного устройства	штука	3		28 460		28 460									
20.7	Ремонт ВЛ-10кВ ф. 14-93И уч. Ойкарагай	работа	1		76 851		76 851									

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге															
№п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Единица измерений	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС)		Источник финансирования, тыс.тенге								
			план	факт	план	факт	собственные средства		заемные средства		Увеличение уставного капитала		Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность
							план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Утвержденные в 2023 году дополнительные мероприятия на 2025 год															
	г. Алматы				14 721 049	706 965	14 721 049	706 965	0	0	0	0	0	0	0
21	«Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения»				4 375 181	0	4 375 181								
21.1	Замена КЛ 6кВ на 10кВ	км	332,301												
21.2	Замена КТП	шт	46												
21.3	Реконструкция оборудования ТП	шт	124												
22	«Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по РЭС с заменой проводов на СИП, в том числе строительство и реконструкция существующих ТП-6-10/0,4 кВ для разгрузки перегруженных ТП-6-10/0,4 кВ»				4 359 571	0	4 359 571								
22.1	Замена ВЛ - 0,4кВ на СИП	км	399,052												
22.2	Замена КТП	шт	90												
22.3	Реконструкция ТП	шт	27												
22.4	Установка дополнительных ТП	шт	25												
23	«Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения»				3 000 000	0	3 000 000								
23.1	Замена КЛ 6кВ на 10кВ	км	378,6087												
23.2	Замена КТП	шт	13												
23.3	Реконструкция оборудования ТП	шт	109												
24	Перевод электрических сетей 6 кВ РП-48, РП-49 и ТП-001 на повышенное напряжение 10 кВ. Замена оборудования и прокладка новых КЛ-10 кВ				2 742 517	706 965	2 742 517	706 965							
24.1	Замена КЛ-6кВ на КЛ-10кВ	км	9												
24.2	Приобретение кабеля 10 кВ	км		21,264											
25	Реконструкция ЛЭП-110кВ №103А/104А с заменой существующего провода на композитный (Перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года) Высокомачтовый заградитель ВЗ-1250-0,5 с ЭНЗ и ОПН с полосой заграждения 160-1000 кГ и ВЗ-1250-0,5 УХЛ1	шт	8		30 000	0	30 000								
26	Комплексные работы под ключ "Реконструкция КЛ РП-142, РП-145, РП-177 (РЭС-5) (Перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)				88 766	0	88 766								
26.1	Проектно-изыскательные работы	ПСД													
26.2	Поставка кабельно-проводниковой продукции	комплект													
27	Комплексные работы под ключ Реконструкция КЛ от ТЭЦ-1 (РЭС-1) (Перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)				34 544	0	34 544								
27.1	Проектно-изыскательные работы	ПСД													
27.2	Поставка кабельно-проводниковой продукции	комплект													
28	Комплексные работы под ключ Реконструкция КЛ РП-116 (Перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)				43 509	0	43 509								
28.1	Проектно-изыскательные работы	ПСД													
28.2	Поставка кабельно-проводниковой продукции	комплект													
29	Комплексные работы под ключ Реконструкция КЛ РП-13 (Перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)				29 961	0	29 961								
29.1	Проектно-изыскательные работы	ПСД													
29.2	Поставка кабельно-проводниковой продукции	комплект													
30	Разработка ПСД: "Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ПС-23А" РЭС-5 город Алматы, Бостандыкский район" (Перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)	ПСД			17 000	0	17 000								
по г.Алматы					2 556 679	0	2 556 679	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Перевод отрезка ВЛ-220кВ №2063/2073 от ПС №147А Таукуль" до опоры №9 в КЛ-220кВ"				2 556 679	0	2 556 679								
31.1	Перевод ВЛ-220 кВ в КЛ-220кВ	км	12,78												
Утвержденные в 2024 году дополнительные мероприятия на 2025 год															
1	Реконструкция ПС 110 кВ №46А "Шосейная" с заменой трансформаторов на 2х63МВА с КРУН-10кВ				1 429 240	0	1 429 240	0	0	0	0	0	0	0	0
					767 045	0	767 045								
2	Реконструкция ПС 110 кВ №46А "Шосейная" с заменой трансформаторов на 2х63МВА с КРУН-10кВ (Перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)				30 000	0	30 000								
3	Капитальный ремонт распределительных сетей и оборудования	км шт	48,922 3		632 195	0	632 195	0	0	0	0	0	0	0	0
по г.Алматы					632 195	0	632 195	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	РЭС-3 ВЛ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП-3132	км	7,5		73 994		73 994								
3.2	РЭС-3 ВЛ-0,4кВ ТП-3019	км	1,677		12 823		12 823								
3.3	РЭС-3 ВЛ-0,4кВ ТП-3502	км	5,5		41 323		41 323								
3.4	РЭС-3 ВЛ-0,4кВ ТП-3023	км	2,8		23 526		23 526								

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																
№п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Единица измерений	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС)		Источник финансирования, тыс.тенге									
			план	факт	план	факт	собственные средства		заемные средства		Увеличение уставного капитала		Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16
3.5	РЭС-3 ВЛ-0,4кВ ТП-3026	км	2,7		23 206		23 206									
3.6	РЭС-3 ВЛ-0,4кВ ТП-3107	км	2,065		20 960		20 960									
3.7	РЭС-3 ВЛ-0,4кВ ТП-3606	км	1,47		15 880		15 880									
3.8	РЭС-3 ВЛ-0,4кВ ТП-3028	км	3,64		34 508		34 508									
3.9	РЭС-3 ВЛ-0,4кВ ТП-3432	км	3		32 247		32 247									
3.10	РЭС-5 ВЛ-0,4кВ ТП-5086	км	2,92		32 001		32 001									
3.11	РЭС-5 ВЛ-0,4кВ ТП-5050	км	1,2		18 317		18 317									
3.12	РЭС-5 ВЛ-0,4кВ ТП-5046	км	0,91		10 549		10 549									
3.13	РЭС-5 ВЛ-0,4кВ ТП-5144	км	0,4		7 640		7 640									
3.14	РЭС-5 ВЛ-0,4кВ ТП-5202	км	0,14		2 389		2 389									
3.15	РЭС-5 КЛ-0,4кВ ТП-556- ВРУ ж/д-35, ТП-556- к/я-34	км	0,326		8 418		8 418									
3.16	РЭС-5 КЛ-0,4кВ ТП-5333- ГРЩ-1, ТП-5333- ГРЩ-2	км	0,376		8 719		8 719									
3.17	РЭС-5 КЛ-0,4кВ ТП-5667- к/я-7, к/я-7-к/я-9, ТП-5667-к/я-10, к/я-9-ГРЩ ж/д-173, ГРЩ ж/д-173-к/я-10	км	0,511		13 043		13 043									
3.18	РЭС-5 КЛ-0,4кВ ТП-5176-к/я-2, к/я-2-к/я-1, к/я-1-к/я столовой, ТП-5176-к/я столовой	км	0,568		11 994		11 994									
3.19	РЭС-5 КЛ-0,4кВ ТП-690-к/я-19а, ТП-690-к/я-2, к/я-2-к/я-19а	км	0,52		11 638		11 638									
3.20	РЭС-5 КЛ-0,4кВ ТП-5013-ГРЩ ж/д-47	км	0,3		5 801		5 801									
3.21	РЭС-5 КЛ-0,4кВ ТП-5013-ГРЩ ж/д-27	км	0,2		4 089		4 089									
3.22	РЭС-5 КЛ-0,4кВ ТП-5013- к/я-41	км	0,19		4 205		4 205									
3.23	РЭС-5 КЛ-0,4кВ ТП-5013 к/я-41-к/я-51	км	0,284		5 745		5 745									
3.24	РЭС-6 ВЛ-0,4кВ ТП-6217	км	3,8		50 921		50 921									
3.25	РЭС-6 ВЛ-0,4кВ ТП-6497	км	1,28		15 922		15 922									
3.26	РЭС-6 ВЛ-0,4кВ ТП-6474	км	2,08		23 630		23 630									
3.27	РЭС-6 ВЛ-0,4кВ ТП-6474 Восток	км	1,16		13 726		13 726									
3.28	РЭС-6 КЛ-0,4 кВ кВ ТП-6078 КЯ-1	км	0,14		4 857		4 857									
3.29	РЭС-6 Оборудование ТП-6246	шт	1		31 427		31 427									
3.30	РЭС-6 Оборудование ТП-6497	шт	1		28 585		28 585									
3.31	РЭС-6 Оборудование ТП-6547	шт	1		10 096		10 096									
3.32	РЭС-7 ТП-7278	км	0,285		7 185		7 185									
3.33	РЭС-7 ТП-7351	км	0,28		6 181		6 181									
3.34	РЭС-7 ТП-7529	км	0,265		6 373		6 373									
3.35	РЭС-7 ТП-7512	км	0,245		5 946		5 946									
3.36	РЭС-7 ТП-7310	км	0,19		4 328		4 328									

Заместитель Председателя Правления - Главный инженер

Сагымбеков Ж. Б.

Исполнительный директор по строительству и ремонту

Жакупбеков Н. Е.

Начальник управления строительства

Тутеуов А.К.

И.о. Начальника производственно-технического управления

Джумагулов Д.С.

Начальник управления перспективного развития

Слаббеков А.Г.


Исполнитель: Темиржанова Э.Б.
ви.т.2431



Абдураман М. Сарсеков



Косенко Н.В.



Рахымбаева У.Т.