

(вид деятельности)

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
№п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Единица измерений	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС)		Источник финансирования, тыс.тенге										
			план	факт	план	факт	собственные средства		заемные средства		Увеличение уставного капитала		Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	
	ВСЕГО на 2025 год				39 435 480	2 764 312	39 435 480	2 764 312	0	0	0	0	0	0	0		
	Итого утвержденная инвестиционная программа на 2025 год				20 728 512	710 927	20 728 512	710 927	0	0	0	0	0	0	0		
	Итого утвержденные в 2023 году дополнительные мероприятия на 2025 год				17 277 728	2 053 385	17 277 728	2 053 385	0	0	0	0	0	0	0		
	Итого утвержденные в 2024 году дополнительные мероприятия на 2025 год				1 429 240	0	1 429 240	0	0	0	0	0	0	0	0		
	по г. Алматы				10 021 895	547 162	10 021 895	547 162	0	0	0	0	0	0	0		
1	Реконструкция ПС 220/110/10кВ №7 АХБК	СМР	1		2 490 671	0	2 490 671										
1.1.	Выполнение комплекса работ по реконструкции ОРУ-110кВ с заменой масляных выключателей на элегазовые, с монтажом релейной защиты и автоматики и организацией каналов связи СДТУ	комплекс	1														
1.2.	Выполнение комплекса работ по реконструкции ОРУ-220кВ с заменой масляных выключателей на элегазовые с монтажом релейной защиты и автоматики, организацией каналов связи СДТУ	комплекс	1														
2	Реконструкция ПС 110 кВ №46А "Шоссейная" с заменой трансформаторов на 2х63МВА с КРУН-10кВ	шт	1		1 011 738	0	1 011 738										
2.1.	Строительство ЗРУ-10кВ	шт	1														
3	Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-2, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения	км шт	2,429 5		1 328 120	0	1 328 120										
3.1.	Приобретение и прокладка КЛ-10кВ взамен существующей КЛ-6кВ	км	2,429														
3.2.	Реконструкция РУ-6кВ, РУ-0,4кВс установкой необходимого количества линейных ячеек в ТП-2044, ТП-2070, ТП-2362, ТП-2181, ТП-2056	шт	5														
4	Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-4, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения	км шт	13,7 14		1 422 429	0	1 422 429										
4.1.	Приобретение и прокладка КЛ-10кВ взамен существующей КЛ-6кВ	км	13,7														
4.2.	Реконструкция существующих ТП с установкой КТПБ-10/0,4кВ взамен существующих КТП	шт	14														
5	Перевод сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ на ПС №6А, ПС №3А (ПС №168А), 2-ой этап				0	283 226		283 226									
5.1.	Приобретение кабеля 10 кВ	км		4,896													
6	Разработка ПСД: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ПС-47А,РЭС-1 город Алматы, Алаууский район				0	5 000	5 000										
6.1.	Проектно-изыскательские работы (ПСД)	работа		1													
6.2.	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы	услуга		1													
7	Разработка ПСД: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ф.14-171А,ф.66-147А», РЭС-3 город Алматы, Наурызбайский район				0	5 028	5 028										
7.1.	Проектно-изыскательские работы (ПСД)	работа		1													
7.2.	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы	услуга		1													
8	Разработка ПСД: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ПС-1А" РЭС-2 город Алматы, Алмалинский район				0	4 776	4 776										
8.1.	Проектно-изыскательские работы (ПСД)	работа		1													
8.2.	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы	услуга		1													
9	Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширение существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК	комплект	246		2 900 000	0	2 900 000										
9.1	Установка систем телемеханики в ТП города	комплект	246														
10	Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ , замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-1 (Перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)				297 978	112 611	297 978	112 611									
10.1	Прокладка кабеля 10 кВ	км	5,341	5,283													
11	Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ , замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-6 (Перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)				490 164	136 521	490 164	136 521									
11.1	Прокладка кабеля 10 кВ	км	1,025	3,181													
11.2	Замена ТП с установкой КТПБ	комплект	9	4													
12	Разработка ПСД «Строительство «заход-выход» ЛЭП-110кВ №103А/104А на ПС-220/110/10 кВ №154А «Коян-ко» со строительством КРУЭ-110кВ» (Перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)	работа			5 000	0	5 000										
13	Разработка ПСД "Строительство заход-выход" ЛЭП-110кВ №154А на ПС №166А "Бесагам" (Перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)	работа			5 000	0	5 000										

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге															
№п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Единица измерений	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС)		Источники финансирования, тыс.тенге								
			план	факт	план	факт	собственные средства		заемные средства		Увеличение уставного капитала		Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность
							план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	Разработка ПСД «Расширение и установка систем ТМ на ПС, РП АО АЖК» (Перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)	работа			16 901	0	16 901								
15	Разработка ПСД «Расширение и установка систем АСКУЭ на ПС, РП АО «АЖК» (Перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)	работа			25 207	0	25 207								
16	Разработка ПСД «Модернизация систем мониторинга видеонаблюдения, контроля и управления доступом и пожарно-охранной сигнализации на объектах АО «АЖК» (Перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)	работа			28 688	0	28 688								
	по Алматынской области				9 936 464	129 867	9 936 464	129 867	0	0	0	0	0	0	0
17	Строительство двух ЛЭП-110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Каскелев» - ПС 110/35/10 кВ № 94А «Северный Каскелев», с отпайкой к ПС 110/10 кВ № 27А «Каскелев»	км	4,47		1 637 070	0	1 637 070								
17.1	Приобретение кабельно-проводниковой продукции и строительство ЛЭП	км	4,47												
18	Реконструкция электрических сетей 10/0,4кВ РЭС "Оттеген батыр"	км шт	49,143 12												
18.1	Замена ВЛ-0,4 на ВЛИ-0,4кВ	км	27,302		2 529 380	0	2 529 380								
18.2	Замена ВЛ-10кВ на ВЛИ-10кВ	км	21,841												
18.3	Дополнительно устанавливаемые ТП-10/0,4кВ	шт	11												
18.4	Установка ячеек в КРУН-10кВ ПС-124А	шт	1												
19	Реконструкция электрических сетей 6-10/0,4кВ Карасайского РЭС	км шт	123,966 1		1 526 105	0	1 526 105								
19.1	Замена ВЛ-0,4 на ВЛИ-0,4кВ	км	109,293												
19.2	Замена ВЛ-10кВ на ВЛИ-10кВ	км	14,673												
19.3	Строительство нового РП-10кВ	шт	1												
20	Реконструкция электрических сетей 6-10/0,4кВ Талгарского РЭС	км шт	34,828 1		1 043 075	0	1 043 075								
20.1	Замена ВЛ-0,4 на ВЛИ-0,4кВ	км	12,213												
20.2	Замена ВЛ-10кВ на ВЛИ-10кВ	км	22,145												
20.3	Прокладка новой КЛ-10кВ	км	0,47												
20.4	Строительство нового РП-10кВ	шт	1												
21	Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширение существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК	СМР	1		3 155 136	0	3 155 136								
21.1	Закуп и монтаж автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии с установкой ТТ на 110/35/10/6кВ на ПС области с установкой системы телемеханики	комплект	18												
22	Капитальный ремонт распределительных сетей и оборудования: ремонт оборудования ПС-35 кВ и выше, ремонт ЛЭП -35 кВ и выше, ремонт ВЛ-6-10 кВ, ремонт ВЛ-0,4кВ, ремонт КЛ-10 кВ, ремонт КЛ-0,4 кВ, ремонт оборудования ТП, ремонт средств связи, ремонт релейной защиты и автоматики, замена электроизмерительных приборов, ремонт оргтехники.				653 288	33 898	653 288	33 898							
23	Комплексные работы под ключ «Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ», ОБРЭС, с.Түймебаев» (Перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)				45 698	129 867	45 698	129 867							
23.1	Проектно-изыскательные работы (ПСД)	работа	1												
23.2	Поставка Линейно-подвесной арматуры	комплект													
23.3	Приобретение проводов ВЛ СИП 3	км	16,769												
23.4	Поставка опор	шт													
24	Капитальный ремонт распределительных сетей и оборудования: ремонт оборудования ПС-35 кВ и выше, ремонт ЛЭП -35 кВ и выше, ремонт ВЛ-6-10 кВ, ремонт ВЛ-0,4кВ, ремонт КЛ-10 кВ, ремонт КЛ-0,4 кВ, ремонт оборудования ТП, ремонт средств связи, ремонт релейной защиты и автоматики, замена электроизмерительных приборов, ремонт оргтехники. (Перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)	шт работа	13 1		116 864	0	116 864	0	0	0	0	0	0	0	0
24.1	Устройство защиты Защита микропроцессорная универсальная трехфазная направленная МТЗ для применения в установках СН для отходящих линий и питающих присоединений, а также в качестве резервной защиты для оборудования высокого напряжения серий MiCOM P127.	штука	1		525		525								
24.2	Маршрутизатор нижнего класса	штука	4		7 200		7 200								
24.3	Трансформатор напряжения ЗНОМ-35У1	штука	3		1 558		1 558								
24.4	Устройство защиты Микропроцессорное реле напряжения	штука	1		1 193		1 193								
24.5	Устройства для защиты генераторов, электродвигателей, трансформаторов, распределительных сетей, линий, шин, фидеров и т.д.	штука	1		1 076		1 076								
24.6	Щкаф оперативного тока для распределительного устройства	штука	3		28 460		28 460								

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге															
№п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Единица измерений	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС)		Источники финансирования, тыс.тенге								
			план	факт	план	факт	собственные средства		зачемные средства		Увеличение уставного капитала		Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность
							план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24.7	Ремонт ВЛ-10кВ ф.14-93И уч. Ойкарагай	работа	1		76 851		76 851								
Утвержденные в 2023 году дополнительные мероприятия на 2025 год															
	г.Алматы				14 721 049	1 979 575	14 721 049	1 979 575	0	0	0	0	0	0	0
25	«Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения»				4 375 181	872 906	4 375 181	872 906							
25.1	Замена КЛ 6кВ на 10кВ	км	332,301	13,192											
25.2	Замена КТП	шт	46												
25.3	Реконструкция оборудования ТП	шт	124												
25.4	Приобретение кабеля 10 кВ	км		14,359											
26	«Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по РЭС с заменой проводов на СИП, в том числе строительство и реконструкция существующих ТП-6-10/0,4 кВ для разгрузки перегруженных ТП-6-10/0,4 кВ»				4 359 571	0	4 359 571								
26.1	Замена ВЛ - 0,4кВ на СИП	км	399,052												
26.2	Замена КТП	шт	90												
26.3	Реконструкция ТП	шт	27												
26.4	Установка дополнительных ТП	шт	25												
27	«Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения»				3 000 000	0	3 000 000								
27.1	Замена КЛ 6кВ на 10кВ	км	378,6087												
27.2	Замена КТП	шт	13												
27.3	Реконструкция оборудования ТП	шт	109												
28	Перевод электрических сетей 6 кВ РП-48, РП-49 и ТП-001 на повышенное напряжение 10 кВ. Замена оборудования и прокладка новых КЛ-10 кВ				2 742 517	1 106 669	2 742 517	1 106 669							
28.1	Замена КЛ-6кВ на КЛ-10кВ	км	9												
28.2	Приобретение кабеля 10 кВ	км		27,8											
29	Реконструкция ЛЭП-110кВ №103А/104А с заменой существующего провода на композиционный (Перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года) Высококачественный загрядитель ВЗ-1250-0.5 с ЭНЗ и ОПН с полосой заграждения 160-1000 кг и ВЗ-1250-0.5 УХЛП	шт	8		30 000	0	30 000								
30	Комплексные работы под ключ "Реконструкция КЛ РП-142, РП-145, РП-177 (РЭС-5) (Перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)				88 766	0	88 766								
30.1	Проектно-изыскательские работы	работа													
30.2	Поставка кабельно-проводниковой продукции	комплект													
31	Комплексные работы под ключ Реконструкция КЛ от ТЭЦ-1 (РЭС-1) (Перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)				34 544	0	34 544								
31.1	Проектно-изыскательские работы	работа													
31.2	Поставка кабельно-проводниковой продукции	комплект													
32	Комплексные работы под ключ Реконструкция КЛ РП-116 (Перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)				43 509	0	43 509								
32.1	Проектно-изыскательские работы	работа													
32.2	Поставка кабельно-проводниковой продукции	комплект													
33	Комплексные работы под ключ Реконструкция КЛ РП-13 (Перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)				29 961	0	29 961								
33.1	Проектно-изыскательские работы	работа													
33.2	Поставка кабельно-проводниковой продукции	комплект													
34	Разработка ПСД: "Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ПС-23А" РЭС-5 город Алматы, Бостандыкский район" (Перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)	работа			17 000	0	17 000								
по Алматыкский области					2 556 679	73 810	2 556 679	73 810	0	0	0	0	0	0	0
35	Перевод отрезка ВЛ-220кВ №2063/2073 от ПС №147А Таугуль" до опоры №9 в КЛ-220кВ"				2 556 679	0	2 556 679								
35.1	Перевод ВЛ-220 кВ в КЛ-220кВ	км	12,78												
36	Реконструкция ПС-220кВ №140А «Западная» с заменой автотрансформаторов				0	73 810	73 810								
36.1	Проектно-изыскательские работы (ПСД)	работа		1											
Утвержденные в 2024 году дополнительные мероприятия на 2025 год															
					1 429 240	0	1 429 240	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Реконструкция ПС 110 кВ №46А "Шоссеиная" с заменой трансформаторов на 2х63МВА с КРУН-10кВ				767 045	0	767 045								
38	Реконструкция ПС 110 кВ №46А "Шоссеиная" с заменой трансформаторов на 2х63МВА с КРУН-10кВ (Перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)				30 000	0	30 000								

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге															
Лин/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС)		Источник финансирования, тыс.тенге								
			план	факт	план	факт	собственные средства		заемные средства		Увеличение уставного капитала		Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39	Капитальный ремонт распределительных сетей и оборудования	км шт	48,922 3		632 195	0	632 195	0	0	0	0	0	0	0	0
	по г. Алматы				632 195	0	632 195	0	0	0	0	0	0	0	0
39.1	РЭС-3 ВЛ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП-3132	км	7,5		73 994		73 994								
39.2	РЭС-3 ВЛ-0,4кВ ТП-3019	км	1,677		12 823		12 823								
39.3	РЭС-3 ВЛ-0,4кВ ТП-3502	км	5,5		41 323		41 323								
39.4	РЭС-3 ВЛ-0,4кВ ТП-3023	км	2,8		23 526		23 526								
39.5	РЭС-3 ВЛ-0,4кВ ТП-3026	км	2,7		23 206		23 206								
39.6	РЭС-3 ВЛ-0,4кВ ТП-3107	км	2,065		20 960		20 960								
39.7	РЭС-3 ВЛ-0,4кВ ТП-3606	км	1,47		15 880		15 880								
39.8	РЭС-3 ВЛ-0,4кВ ТП-3028	км	3,64		34 508		34 508								
39.9	РЭС-3 ВЛ-0,4кВ ТП-3432	км	3		32 247		32 247								
39.10	РЭС-3 ВЛ-0,4кВ ТП-5086	км	2,92		32 001		32 001								
39.11	РЭС-5 ВЛ-0,4кВ ТП-5050	км	1,2		18 317		18 317								
39.12	РЭС-5 ВЛ-0,4кВ ТП-5046	км	0,91		10 549		10 549								
39.13	РЭС-5 ВЛ-0,4кВ ТП-5144	км	0,4		7 640		7 640								
39.14	РЭС-5 ВЛ-0,4кВ ТП-5202	км	0,14		2 389		2 389								
39.15	РЭС-5 КЛ-0,4кВ ТП-556- ВРУ ж/д-35, ТП-556- к/я-34	км	0,326		8 418		8 418								
39.16	РЭС-5 КЛ-0,4кВ ТП-5333- ГРЩ-1, ТП-5333- ГРЩ-2	км	0,376		8 719		8 719								
39.17	РЭС-5 КЛ-0,4кВ ТП-5667- к/я-7, к/я-7-к/я-9, ТП-5667-к/я-10, к/я-9-ГРЩ ж/д-173, ГРЩ ж/д-173-к/я-10	км	0,511		13 043		13 043								
39.18	РЭС-5 КЛ-0,4кВ ТП-5176-к/я-2, к/я-2-к/я-1, к/я-1-к/я столовой, ТП-5176-к/я столовой	км	0,568		11 994		11 994								
39.19	РЭС-5 КЛ-0,4кВ ТП-690-к/я-19а, ТП-690-к/я-2, к/я-2-к/я-19а	км	0,52		11 638		11 638								
39.20	РЭС-5 КЛ-0,4кВ ТП-5013-ГРЩ ж/д-47	км	0,3		5 801		5 801								
39.21	РЭС-5 КЛ-0,4кВ ТП-5013-ГРЩ ж/д-27	км	0,2		4 089		4 089								
39.22	РЭС-5 КЛ-0,4кВ ТП-5013- к/я-41	км	0,19		4 205		4 205								
39.23	РЭС-5 КЛ-0,4кВ ТП-5013 к/я-41-к/я-51	км	0,284		5 745		5 745								
39.24	РЭС-6 ВЛ-0,4кВ ТП-6217	км	3,8		50 921		50 921								
39.25	РЭС-6 ВЛ-0,4кВ ТП-6497	км	1,28		15 922		15 922								
39.26	РЭС-6 ВЛ-0,4кВ ТП-6474	км	2,08		23 630		23 630								
39.27	РЭС-6 ВЛ-0,4кВ ТП-6474 Восток	км	1,16		13 726		13 726								
39.28	РЭС-6 КЛ-0,4 кВ ТП-6078 КЯ-1	км	0,14		4 857		4 857								
39.29	РЭС-6 Оборудование ТП-6246	шт	1		31 427		31 427								
39.30	РЭС-6 Оборудование ТП-6497	шт	1		28 585		28 585								
39.31	РЭС-6 Оборудование ТП-6547	шт	1		10 096		10 096								
39.32	РЭС-7 ТП-7278	км	0,285		7 185		7 185								
39.33	РЭС-7 ТП-7351	км	0,28		6 181		6 181								
39.34	РЭС-7 ТП-7529	км	0,265		6 373		6 373								
39.35	РЭС-7 ТП-7512	км	0,245		5 946		5 946								
39.36	РЭС-7 ТП-7310	км	0,19		4 328		4 328								

Заместитель Председателя Правления - Главный инженер

Сагымбеков Ж.Б.

Исполнительный директор по строительству и ремонту

Жакупбеков Н.Е.

Начальник управления строительства

Тулеев А.К.

Начальник производственно-технического управления

Джумагулов Д.С.

Начальник управления перспективного развития

Слаббеков А.Г.