

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 3 квартала 2025 года
АО "Алатау Жарык Компаниисы"
(наименование субъекта)
передача и распределение электрической энергии.
(вид деятельности)

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге															
№п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Единица измерений	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС)		Источник финансирования, тыс.тенге								Нерегулируемая (иная) деятельность
			план	факт	план	факт	собственные средства		заемные средства		Увеличение уставного капитала		Бюджетные средства		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ВСЕГО на 2025 год				49 155 236	12 636 226	49 155 236	12 636 226	0	0	0	0	0	0	0
	Итого утвержденная инвестиционная программа на 2025 год				20 728 512	9 337 248	20 728 512	9 337 248	0	0	0	0	0	0	0
	Итого утвержденные в 2023 году дополнительные мероприятия на 2025 год в рамках реализации проекта "Тариф в обмен на инвестиции"				17 277 728	3 284 174	17 277 729	3 284 174	0	0	0	0	0	0	0
	Итого утвержденные в 2024 году дополнительные мероприятия на 2025 год в рамках реализации проекта "Тариф в обмен на инвестиции"				1 429 240	0	1 429 240	0	0	0	0	0	0	0	0
	Итого утвержденные в 2025 году дополнительные мероприятия на 2025 год в рамках реализации Национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов"				9 719 755	14 804	9 719 755	14 804	0	0	0	0	0	0	0
	по г.Алматы				10 021 895	1 856 662	10 021 895	1 856 662	0	0	0	0	0	0	0
1	Реконструкция ПС 220/110/10кВ №7 АХБК	СМР	1		2 490 671	0	2 490 671								
1.1.	Выполнение комплекса работ по реконструкции ОРУ-110кВ с заменой маслянных выключателей на элегазовые, с монтажом релейной защиты и автоматики и организацией каналов связи СДТУ	комплекс	1												
1.2.	Выполнение комплекса работ по реконструкции ОРУ-220кВ с заменой маслянных выключателей на элегазовые с монтажом релейной защиты и автоматики, организацией каналов связи СДТУ	комплекс	1												
2	Реконструкция ПС 110 кВ №46А "Шоссейная" с заменой трансформаторов на 2х63МВА с КРУН-10кВ	шт	1		1 011 738	0	1 011 738								
2.1.	Строительство ЗРУ-10кВ	шт	1												
3	Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-2, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения	км шт	2,429 5												
3.1.	Приобретение и прокладка КЛ-10кВ взамен существующей КЛ-6кВ	км	2,429		1 328 120	0	1 328 120								
3.2.	Реконструкция РУ-6кВ, РУ-0,4кВс установкой необходимого количества линейных ячеек в ТП-2044, ТП-2070, ТП-2362, ТП-2181, ТП-2056	шт	5												
4	Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-4, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения	км шт	13,7 14		1 422 429	0	1 422 429								
4.1.	Приобретение и прокладка КЛ-10кВ взамен существующей КЛ-6кВ	км	13,7												
4.2.	Реконструкция существующих ТП с установкой КТПБ-10/0,4кВ взамен существующих КТП	шт	14												
5	Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширение существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК	компл	246		2 900 000	0	2 900 000								
5.1	Установка систем телемеханики в ТП города	компл	246												
6	Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ , замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-1 (Перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)				297 978	152 867	297 978	152 867							
6.1	Прокладка кабеля 10 кВ	км	5,341	6,186											
7	Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ , замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-6 (Перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)				490 164	290 109	490 164	290 109							
7.1	Прокладка кабеля 10 кВ	км	1,025	5,479											
7.2	Замена ТП с установкой КТПБ	комплект	9	9											
8	Перевод сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ на ПС №6А, ПС №3А (ПС №168А), 2-ой этап				0	1 413 686	1 413 686								
8.1	Приобретение кабеля 10 кВ	км		35,56											
8.2	Приобретение Щит постоянного тока BENNING	компл		1											
9	Разработка ПСД «Строительство «заход-выхода» ЛЭП-110кВ №103А/104А на ПС-220/110/10 кВ №154А «Коян-коз со строительством КРУЭ-110кВ» (Перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)	ПСД			5 000	0	5 000								

№п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Единица измерений	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС)		Источник финансирования, тыс.тенге								
			план	факт	план	факт	собственные средства		заемные средства		Увеличение уставного капитала		Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность
							план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
10	Разработка ПСД "Строительство заход-выход" ЛЭП-110кВ №154А на ПС №166А "Бесагаш" (Перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)	ПСД			5 000	0	5 000								
11	Разработка ПСД «Расширение и установка систем ТМ на ПС, РП АО «АЖК» (Перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)	ПСД			16 901	0	16 901								
12	Разработка ПСД «Расширение и установка систем АСКУЭ на ПС, РП АО «АЖК» (Перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)	ПСД			25 207	0	25 207								
13	Разработка ПСД «Модернизация систем мониторинга видеонаблюдения, контроля и управления доступом и пожарно-охранной сигнализации на объектах АО «АЖК» (Перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)	ПСД			28 688	0	28 688								
по Алматынской области					9 936 464	7 127 635	9 936 464	7 127 635	0	0	0	0	0	0	0
14	Строительство двух ЛЭП-110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Каскелев» - ПС 110/35/10 кВ № 94А «Северный Каскелев», с отпайкой к ПС 110/10 кВ № 27А «Каскелев»	км	4,47		1 637 070	0	1 637 070								
14.1	Приобретение кабельно-проводниковой продукции и строительство ЛЭП	км	4,47												
15	Реконструкция электрических сетей 10/0,4кВ РЭС "Оттеген батыр"	км шт	48,143 12												
15.1	Замена ВЛ-0,4 на ВЛИ-0,4кВ	км	27,302		2 529 380	0	2 529 380								
15.2	Замена ВЛ-10кВ на ВЛИ-10кВ	км	21,841												
15.3	Дополнительно устанавливаемые ТП-10/0,4кВ	шт	11												
15.4	Установка ячеек в КРУН-10кВ ПС-124А	шт	1												
16	Реконструкция электрических сетей 6-10/0,4кВ Карасайского РЭС	км шт	123,966 1		1 526 105	0	1 526 105								
16.1	Замена ВЛ-0,4 на ВЛИ-0,4кВ	км	109,293												
16.2	Замена ВЛ-10кВ на ВЛИ-10кВ	км	14,673												
16.3	Строительство нового РП-10кВ	шт	1												
17	Реконструкция электрических сетей 6-10/0,4кВ Талгарского РЭС	км шт	34,8281 1		1 043 075	0	1 043 075								
17.1	Замена ВЛ-0,4 на ВЛИ-0,4кВ	км	12,213												
17.2	Замена ВЛ-10кВ на ВЛИ-10кВ	км	22,145												
17.3	Прокладка новой КЛ-10кВ	км	0,47												
17.4	Строительство нового РП-10кВ	шт	1												
18	Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширение существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК»	СМР	1		3 155 136	0	3 155 136								
18.1	Закуп и монтаж втоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии с установкой ТТ на 110/35/10/6кВ на ПС области с установкой системы телемеханики	комплект	18												
19	Автоматизированный информационно-измерительный комплекс коммерческого и технического учета электроэнергии и устройств телемеханики (АИИС КТУЭ и УТМ)	шт		825	0	6 997 768		6 997 768							
20	Капитальный ремонт распределительных сетей и оборудования: ремонт оборудования ПС-35 кВ и выше, ремонт ЛЭП -35 кВ и выше, ремонт ВЛ-6-10 кВ, ремонт ВЛ-0,4кВ, ремонт КЛ-10 кВ, ремонт КЛ-0,4 кВ, ремонт оборудования ТП, ремонт средств связи, ремонт релейной защиты и автоматики, замена электроизмерительных приборов, ремонт оргтехники.				653 288	205 642	653 288	205 642							
21	Комплексные работы под ключ «Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ», ОБРЭС, с.Туїмебаев» (Перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)				45 698	129 867	45 698	129 867							
21.1	Проектно-изыскательные работы	ПСД		1											
21.2	Поставка Линейно-подвесной арматуры	комплект		139											
21.3	Приобретение проводов ВЛ СИП 3	км		16,769											
21.4	Поставка опор	шт		210											
22	Капитальный ремонт распределительных сетей и оборудования (Перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)				116 864	89 429	116 864	89 429							
22.1	Модем с интерфейсами RS-232/422/485 с расширенным диапазоном температур	Штука			0	0									
22.2	Устройство защиты Защита микропроцессорная универсальная трехфазная направленная МТЗ для применения в установках СН для отходящих линий и питающих присоединений, а также в качестве резервной защиты для оборудования высокого напряжения серий MiCOM P127.	Штука	1		525	574	525	574							
22.3	Маршрутизатор нижнего класса	Штука	4		7 200	8 316	7 200	8 316							
22.4	Трансформатор напряжения ЗНОМ-35У1	Штука	3		1 558	1 863	1 558	1 863							
22.5	Устройство защиты Микропроцессорное реле напряжения	Штука	1		1 193	585	1 193	585							
22.6	Устройства для защиты генераторов, электродвигателей, трансформаторов, распределительных сетей, линий, шин, фидеров и т.д.	Штука	1		1 076	1 240	1 076	1 240							
22.7	Щкаф оперативного тока для распределительного устройства	Штука	3		28 460	0	28 460								

№п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Единица измерений	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС)		Источник финансирования, тыс.тенге								
			план	факт	план	факт	собственные средства		заемные средства		Увеличение уставного капитала		Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность
							план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
22.8	Ремонт ВЛ-10кВ ф.14-93И уч. Ойкарагай	работа	1		76 851	76 851	76 851	76 851							
23	Приобретение основных средств и нематериальных активов				0	57 880	0	57 880	0	0	0	0	0	0	0
23.1	Камера цифровая (налобная экзи-камера) 17 шт.+67шт.=84шт.	Штука			0	5 974		5 974							
23.2	Программное обеспечение, обновление программного-вычислительного комплекса АНАРЭС				0	51 906		51 906							
Утвержденные в 2023 году дополнительные мероприятия на 2025 год в рамках реализации проекта "Тариф в обмен на инвестиции".															
	Утвержденные в 2023 году дополнительные мероприятия на 2025 год в рамках реализации проекта "Тариф в обмен на инвестиции"				17 277 728	3 284 174	17 277 729	3 284 174	0	0	0	0	0	0	0
	г.Алматы				14 721 050	3 211 896	14 721 050	3 211 896	0	0	0	0	0	0	0
	Модернизация и реконструкция ЛЭП-6-10-0,4 кВ в зоне г.Алматы														
24	«Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения»				4 375 181	1 325 501	4 375 181	1 325 501							
24.1	Замена КЛ 6кВ на 10кВ	км	332,300	46,34											
24.2	Замена КТП	шт	46	6											
24.3	Приобретение кабеля 10 кВ	км		14,359											
24.4	Реконструкция оборудования ТП	шт	124												
25	«Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по РЭС с заменой проводов на СИП, в том числе строительство и реконструкция существующих ТП-6-10/0,4 кВ для разгрузки перегруженных ТП-6-10/0,4 кВ»				4 359 571	0	4 359 571								
25.1	Замена ВЛ - 0,4кВ на СИП	км	399,052												
25.2	Замена КТП	шт	90												
25.3	Реконструкция ТП	шт	27												
25.4	Установка дополнительных ТП	шт	25												
26	«Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения»				3 000 000	0	3 000 000								
26.1	Замена КЛ 6кВ на 10кВ	км	378,6												
26.2	Замена КТП	шт	13												
26.3	Реконструкция оборудования ТП	шт	109												
27	Перевод электрических сетей 6 кВ РП-48, РП-49 и ТП-001 на повышенное напряжение 10 кВ. Замена оборудования и прокладка новых КЛ-10 кВ				2 742 517	1 477 100	2 742 517	1 477 100							
27.1	Приобретение кабеля 10 кВ	км		30,4029											
27.2	Замена КЛ-6кВ на КЛ-10кВ	км	9	16,819											
28	Реконструкция ЛЭП-110кВ №103А/104А с заменой существующего провода на композитный (Перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)				30 000	0	30 000								
28.1	Высокочастотный заградитель ВЗ-1250-0.5 с ЭНЗ и ОПН с полосой заграждения 160-1000 кГц ВЗ-1250-0,5 УХЛ1	шт	8												
29	Комплексные работы под ключ "Реконструкция КЛ РП-142, РП-145, РП-177 (РЭС-5) (Перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)				88 766	21 264	88 766	21 264							
29.1	Проектно-изыскательные работы	ПСД		1											
29.2	Поставка кабельно-проводниковой продукции	комлект													
30	Комплексные работы под ключ Реконструкция КЛ от ТЭЦ-1 (РЭС-1) (Перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)				34 544	18 532	34 544	18 532							
30.1	Проектно-изыскательные работы	ПСД		1											
30.2	Поставка кабельно-проводниковой продукции	комлект													
31	Комплексные работы под ключ Реконструкция КЛ РП-116 (Перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)				43 509	51 467	43 509	51 467							
31.1	Проектно-изыскательные работы	ПСД		1											
31.2	Поставка кабельно-проводниковой продукции	комлект													
32	Комплексные работы под ключ Реконструкция КЛ РП-13 (Перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)				29 961	318 031	29 961	318 031							
32.1	Проектно-изыскательные работы	ПСД													
32.2	Приобретение кабеля 10 кВ	км		5,896											
32.3	Поставка кабельно-проводниковой продукции	комлект													
33	Разработка ПСД: "Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ПС-23А" РЭС-5 город Алматы, Бостандыкский район" (Перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)	ПСД			17 000	0	17 000								
	по Алматинской области				2 556 679	72 278	2 556 679	72 278	0	0	0	0	0	0	0
34	Перевод отрезка ВЛ-220кВ №2063/2073 от ПС №147А Тауғұл" до опоры №9 в КЛ-220кВ"				2 556 679	0	2 556 679								

№п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Единица измерений	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС)		Источник финансирования, тыс.тенге									
			план	факт	план	факт	собственные средства		заемные средства		Увеличение уставного капитала		Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
34.1	Перевод ВЛ-220 кВ в КЛ-220кВ	км	12,78				план	факт	план	факт	план	факт		план	факт	
35	Реконструкция ПС-220кВ №140А «Западная» с заменой автотрансформаторов				0	72 278		72 278								
35.1	Проектно-изыскательные работы	ПСД		1												
Утвержденные в 2024 году дополнительные мероприятия на 2025 год в рамках реализации проекта "Тариф в обмен на инвестиции".																
36	Реконструкция ПС 110 кВ №46А "Шоссе́йная" с заменой трансформаторов на 2х63МВА с КРУН-10кВ				1 429 240	767 045	0	767 045								
37	Реконструкция ПС 110 кВ №46А "Шоссе́йная" с заменой трансформаторов на 2х63МВА с КРУН-10кВ (Перенос срока исполнения мероприятий с 2024 года)				30 000	0	30 000									
37.1	Шкаф ТМ Simeco (1350х800х300)															
38	Капитальный ремонт распределительных сетей и оборудования (принятых на баланс АО "АЖК" безвозных сетей) по г.Алматы				632 195	0	632 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.1	РЭС-3 ВЛ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП-3132	км	7,5		632 195	0	632 195	0								
38.2	РЭС-3 ВЛ-0,4кВ ТП-3019	км	1,677													
38.3	РЭС-3 ВЛ-0,4кВ ТП-3502	км	5,5													
38.4	РЭС-3 ВЛ-0,4кВ ТП-3023	км	2,8													
38.5	РЭС-3 ВЛ-0,4кВ ТП-3026	км	2,7													
38.6	РЭС-3 ВЛ-0,4кВ ТП-3107	км	2,065													
38.7	РЭС-3 ВЛ-0,4кВ ТП-3606	км	1,47													
38.8	РЭС-3 ВЛ-0,4кВ ТП-3028	км	3,64													
38.9	РЭС-3 ВЛ-0,4кВ ТП-3432	км	3													
38.10	РЭС-5 ВЛ-0,4кВ ТП-5086	км	2,92													
38.11	РЭС-5 ВЛ-0,4кВ ТП-5050	км	1,2													
38.12	РЭС-5 ВЛ-0,4кВ ТП-5046	км	0,91													
38.13	РЭС-5 ВЛ-0,4кВ ТП-5144	км	0,4													
38.14	РЭС-5 ВЛ-0,4кВ ТП-5202	км	0,14													
38.15	РЭС-5 КЛ-0,4кВ ТП-556- ВРУ ж/д-35, ТП-556- к/я-34	км	0,326													
38.16	РЭС-5 КЛ-0,4кВ ТП-5333- ГРЩ-1, ТП-5333- ГРЩ-2	км	0,376													
38.17	РЭС-5 КЛ-0,4кВ ТП-5667- к/я-7, к/я-7-к/я-9, ТП-5667-к/я-10, к/я-9-ГРЩ ж/д-173, ГРЩ ж/д-173-к/я-10	км	0,511		13 043		13 043									
38.18	РЭС-5 КЛ-0,4кВ ТП-5176-к/я-2, к/я-2-к/я-1, к/я-1-к/я столовой, ТП-5176-к/я столовой	км	0,568		11 994		11 994									
38.19	РЭС-5 КЛ-0,4кВ ТП-690-к/я-19а, ТП-690-к/я-2, к/я-2-к/я-19а	км	0,52		11 638		11 638									
38.20	РЭС-5 КЛ-0,4кВ ТП-5013-ГРЩ ж/д-47	км	0,3		5 801		5 801									
38.21	РЭС-5 КЛ-0,4кВ ТП-5013-ГРЩ ж/д-27	км	0,2		4 089		4 089									
38.22	РЭС-5 КЛ-0,4кВ ТП-5013- к/я-41	км	0,19		4 205		4 205									
38.23	РЭС-5 КЛ-0,4кВ ТП-5013 к/я-41-к/я-51	км	0,284		5 745		5 745									
38.24	РЭС-6 ВЛ-0,4кВ ТП-6217	км	3,8		50 921		50 921									
38.25	РЭС-6 ВЛ-0,4кВ ТП-6497	км	1,28		15 922		15 922									
38.26	РЭС-6 ВЛ-0,4кВ ТП-6474	км	2,08		23 630		23 630									
38.27	РЭС-6 ВЛ-0,4кВ ТП-6474 Восток	км	1,16		13 726		13 726									
38.28	РЭС-6 КЛ-0,4 кВ ТП-6078 КЯ-1	км	0,14		4 857		4 857									
38.29	РЭС-6 Оборудование ТП-6246	шт	1		31 427		31 427									
38.30	РЭС-6 Оборудование ТП-6497	шт	1		28 585		28 585									
38.31	РЭС-6 Оборудование ТП-6547	шт	1		10 096		10 096									
38.32	РЭС-7 ТП-7278	км	0,285		7 185		7 185									
38.33	РЭС-7 ТП-7351	км	0,28		6 181		6 181									
38.34	РЭС-7 ТП-7529	км	0,265		6 373		6 373									
38.35	РЭС-7 ТП-7512	км	0,245		5 946		5 946									
38.36	РЭС-7 ТП-7310	км	0,19		4 328		4 328									
Утвержденные в 2025 году дополнительные мероприятия на 2025 год в рамках реализации Национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов".																
	Утвержденные в 2025 году дополнительные мероприятия на 2025 год в рамках реализации Национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов"				9 719 755	14 804	9 719 755	14 804	0	0	0	0	0	0	0	0
	по г.Алматы				1 996 740	14 804	1 996 740	14 804	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ПС-47А», РЭС-1 город Алматы, Алатауский район	км	12,988		524 557	0	524 557									
39.1	ВЛ-0,4 кВ		11,587													
39.2	КЛ-10 кВ		1,401													
39.3	ВЛ-10 кВ		0,022													
39.4	КЛ-0,4 кВ		0,205													
40	Разработка ПСД: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ПС-47А»,РЭС-1 город Алматы, Алатауский район															
40.1	Проектно-изыскательные работы (ПСД)			работа	0	3 000		3 000								
40.2	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы			услуга	0	2 000		2 000								
41	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ПС-1А», РЭС-2 город Алматы, Алмалинский район		12,662													

№п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС)		Источник финансирования, тыс.тенге								
			план	факт	план	факт	собственные средства		заемные средства		Увеличение уставного капитала		Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность
41.1	ВЛ-0,4 кВ		12,235												
41.2	КЛ-0,4 кВ		0,427												
42	Разработка ПСД: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ПС-1А», РЭС-2 город Алматы, Ауэзовский район														
42.1	Проектно-изыскательные работы (ПСД)			работа	0	3 000		3 000							
42.2	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы			услуга	0	1 776		1 776							
43	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ф.14-171А, ф.66-147А», РЭС-3 город Алматы, Наурызбайский район		17,255												
43.1	ВЛ-0,4 кВ	км	16,968		834 117	0	834 117								
43.2	КЛ-10 кВ		0,06												
43.3	ВЛ-10 кВ		0,06												
43.4	КЛ-0,4 кВ		0,227												
44	Разработка ПСД: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ф.14-171А, ф.66-147А», РЭС-3 город Алматы, Наурызбайский район														
44.1	Проектно-изыскательные работы (ПСД)			работа	0	3 000		3 000							
44.2	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы			услуга	0	2 028		2 028							
по Алматынской обл. части					7 723 015	0	7 723 015	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Строительство ВЛ-10 кВ для изменения схемы ВЛ-10 кВ ф.3-111А" село Топар, Балхашский район"	км	6,09		123 015	0	123 015								
45.1	ВЛ-10 кВ		6,09												
46	Автоматизированный информационно-измерительный комплекс коммерческого и технического учета электроэнергии и устройств телемеханики (АИИС КТУЭ и УТМ)	шт	896		7 600 000	0	7 600 000								
46.1	АИИС КТУЭ и УТМ	шт	896												

Заместитель Председателя Правления - Главный инженер

Исполнительный директор по строительству и ремонту

Начальник управления строительства

Начальник производственно-технического управления

Начальник управления перспективного развития

Исполнитель: Темиргалиева Э.Б.
Вн.тел.:2431

Сагымбеков Ж.Б.

Жаксупбеков Н.Е.

Тулеуов А.К.

Джумагулов Д.С.

Драница З.В.

Туленкутова А.
Абдураманов А.
Рахымбаева И.Т.

Косенко И.В.