

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 2 квартала 2026 года
АО "Алатау Жарык Компаниясы"
(наименование субъекта)
передача и распределение электрической энергии.
(вид деятельности)

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге															
№п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Единица измерений	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиций, тыс. тенге (без НДС)		Источник финансирования, тыс. тенге								
			план	факт	план	факт	Собственные средства		Заемные средства		Увеличение уставного капитала		Бюджетные средства		Нерегулируемая (ная) деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Инвестиционная программа на 2026 год															
	ВСЕГО на 2026 год				46 737 746	4 699 037	46 737 746	4 699 037	0	0	0	0	0	0	0
I	по г.Алматы				31 285 631	3 801 615	31 285 631	3 801 615	0	0	0	0	0	0	0
1	Реконструкция ПС №7 АХБК	СМР	1		139 329	0	139 329								
1.1	Подготовка площадки для строительства с возведением временных строений на период строительства	шт.	1												
2	Реконструкция ПС №119А "Новозападная"	СМР	1		1 000 000	0	1 000 000								
2.1	Строительство ЗРУ-10кВ	шт	1												
2.2	Демонтаж существующего ЗРУ-10кВ	шт	1												
3	Реконструкция ПС 110 кВ №46А "Шоссейная" с заменой трансформаторов на 2х63МВА с КРУН-10кВ	СМР	1		1 222 285	0	1 222 285								
3.1	Приобретение и замена трансформатора 63 МВА	шт	1												
4	Разработка ПСД "Переустройство ВЛ-110 кВ №103А/104А в районе ПС-86А «Куст-29»"	ПСД	1		10 000	0	10 000								
5	Реконструкция ЛЭП-110кВ №103А/104А с заменой существующего провода на композитный	СМР	1		2 000 000	1 136 630	2 000 000	1 136 630							
5.1	Приобретение провода 110 кВ	км	49,6	24,061											
5.2	Подвеска провода 110 кВ	км	148,94	36,4											
5.3	Приобретение линейно-подвесной арматуры	компл		1											
5.4	Приобретение стойки коническая 35кВ	шт		11											
6	Строительство «заход-выхода» ЛЭП-110кВ №103А/104А на ПС-220/110/10 кВ №154А «Коян-коз со строительством КРУЭ-110кВ	СМР	1		4 663 683	0	4 663 683								
6.1	Установка КРУЭ 110кВ	шт	1												
6.2	Прокладка ВЛ-110 кВ	км	24,79												
6.3	Демонтаж существующего ОРУ-110кВ	шт	1												
7	Строительство «заход-выхода» ЛЭП-110 кВ №154А на КРУЭ-110кВ ПС 220/110/10 №166А «Бесагаиш».	СМР	1		6 634 213	0	6 634 213								
7.1	Установка дополнительной ячейки КРУЭ 110кВ	шт	2												
7.2	Прокладка КЛ-110 кВ	км	6												
8	Разработка ПСД "Перевод участка ВЛ-110кВ №106А в КЛ "	ПСД	1		18 000	0	18 000								
9	Перевод сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ на ПС №6А, ПС №3А (ПС №168А) 2-ой этап	СМР	1		2 962 888	1246994,536	2 962 888	1 246 995							
9.1	Приобретение силового кабеля 10 кВ	км	30	23,451											
9.2	прокладка силового кабеля 10 кВ	км	72	9,725											
10	Прокладка 2КЛ-10 кВ от ПС-119А до РП-183	СМР	1		550 000	0	550 000								
10.1	Замена КЛ	км	2,73												
10.2	Рек-ция оборуд РП	шт	1												
11	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ПС-23А РЭС-5 город Алматы, Бостандыкский район"	СМР	1		655 000	0	655 000								
11.1	Замена ВЛ	км	30,945												
12	Перевод части нагрузок с существующей ПС №4 на вновь построенную ПС110/10-10кВ "Алатау". 1 этап (РЭС-2 и РЭС-1).	СМР	1		2 820 682	2 476	2 820 682	2 476							
	ПСД	шт		1											
12.1	Замена КЛ	км	94,567												
12.2	Замена КТП	шт	3												
12.3	Замена силовых трансформаторов	шт	195												
13	Разработка ПСД "Реконструкция КЛ-6 кВ ПС-18А - ТП-400 с.2 (ф.8-18) и КЛ-6 кВ ПС-18А - ТП-400 с.1 (ф.15-18)"	ПСД	1		12 000	0	12 000								

№п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Единица измерений	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиций, тыс. тенге (без НДС)		Источник финансирования, тыс. тенге								
			план	факт	план	факт	Собственные средства		Заемные средства		Увеличение уставного капитала		Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность
							план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
14	Разработка ПСД "Перевод застроенных ВЛ-10 кВ в КЛ-10 кВ, замена КТП (1-я очередь, РЭС-1) "	ПСД	1		25 000	0	25 000								
15	Разработка ПСД "Повышение надежности схем электроснабжения (РЭС-2, РЭС-4, РЭС-5). Замена перегруженных фидерных кабелей, прокладка дополнительных фидерных кабелей "	ПСД	1		50 000	0	50 000								
16	Разработка ПСД "Реконструкция и частичный вынос ВЛ-6 кВ ф.2-100 "	ПСД	1		12 000	0	12 000								
17	Разработка ПСД "Реконструкция кабельной линии 6 кВ ф. 35-15 - ТП-6089"	ПСД	1		9 000	0	9 000								
18	Разработка ПСД "Замена перегруженных, отработавших нормативный срок КЛ-6-10 кВ от РП-101, РП-137, РП-139 (РЭС-7) "	ПСД	1		40 000	0	40 000								
19	Разработка ПСД "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП в зоне действия ПС-8А, ПС-14А с заменой опор и провода на СИП (РЭС-4)"	ПСД	1		15 000	0	15 000								
20	Комплексные работы по строительству «под ключ», Комплексные работы по строительству, включающие выполнение проектных и изыскательских работ, строительство «под ключ», управление проектными и изыскательскими работами, строительством «под ключ» (при необходимости), и сопутствующая(не) указанным работам поставка товаров, оказание услуг Комплексные работы на установку измерительного комплекса, головных приборов учета и устройств сбора и передачи данных АСКУЭ на ТП г.Алматы	СМР	1		1 900 000	0	1 900 000								
20.1	ПСД, СМР,ПНР АСКУЭ на 1522 ТП городского/республиканского РЭС, находящихся на балансе АО «АЖК»	шт	1522												
21	Строительство и модернизация каналов связи на объектах АО «АЖК»	СМР	1		1 070 753	0	1 070 753								
21.1	Строительство ВОЛС	км	200												
22	Модернизация системы мониторинга видеонаблюдения , контроля и управления доступом и охранно-пожарной сигнализации на объектах АО «АЖК»	СМР	1												
22.1	Видеорегистратор	шт	11												
22.2	Станция рабочая	шт	19												
22.3	Камера видеонаблюдения	шт	174												
22.4	Источник бесперебойного питания	шт	26												
22.5	Патч-корд	шт	912												
22.6	Шкаф серверный	шт	41												
22.7	Монитор	шт	41												
22.8	Программное обеспечение	шт	197												
23	Обновление и расширение программно-технического комплекса (ПТК) АТИ-SCADA	СМР	1		225 000	0	225 000								
23.1	СМР и ПНР на РЭС города	шт.	7												
24	«Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширение существующих систем диспетчеризаций с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК».	шт	2191		1 000 000	0	1 000 000								
25	Внедрение производственного комплекса ППК ("IDM-система" и «Система учета электроснабжения»)	СМР	1		2 000 000	0	2 000 000								
26	Обновление программно-аппаратных систем SCADA стационарного уровня	СМР	1		700 000	0	700 000								
26.1	замена SCADA на ПС	шт.	7												
27	Модернизация систем отображения коллективного пользования на ЦДП АО «АЖК» (Замена существующей видеостены «Planat»)	СМР	1		300 000	0	300 000								
27.1	закуп и СМР комплекта видеостены	шт.	1												
28	Замена и модернизация РЗА	СМР	1		100 000	0	100 000								

№п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Единица измерений	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиций, тыс. тенге (без НДС)		Источник финансирования, тыс. тенге								
			план	факт	план	факт	Собственные средства		Заемные средства		Увеличение уставного капитала		Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность
							план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
28.1	Реконструкция РП-134, РП-118, РП-119, РП-34с установкой оборудования для защиты от однофазных к.з.	шт	1		194 134	0	194 134								
29	Разработка ПСД «Строительство «Центр управления сетями»	ПСД	1		156 663	0	156 663								
30	Разработка ПСД "Автоматическая система газового тушения пожара на объектах АО «АЖК»	ПСД	1		20 000	0	20 000								
31	Реконструкция бомбоубежища	СМР	1		300 000	0	300 000								
31.1	Реконструкция бомбоубежища ул. Манаса 24б	шт	1												
31.2	Реконструкция бомбоубежища ул. Розыбакиева 6	шт	1												
32	Перевод электрических сетей 6 кВ РП-48, РП-49 и ТП-001 на повышенное напряжение 10 кВ. Замена оборудования и прокладка новых КЛ-10 кВ				0	326 432		326 432							
32.1	Монтаж трансформатора	шт		4											
32.2	Приобретение и монтаж реактора УДГР-630/10	комплект		4											
32.3	Прокладка кабеля 10 кВ	км		7,047											
33	Комплексные работы под ключ "Реконструкция КЛ РП-142, РП-145, РП-177 (РЭС-5)				0	17 818		17 818							
33.1	ПСД	шт		1											
34	Комплексные работы под ключ Реконструкция КЛ от ТЭЦ-1 (РЭС-1)				0	252 907		252 907							
34.1	Приобретение кабеля 10 кВ	км		3,520											
34.2	Прокладка кабеля 10 кВ	км		0,670											
35	Комплексные работы под ключ Реконструкция КЛ РП-116				0	318 967		318 967							
35.1	Приобретение кабеля 10 кВ			5,465											
36	Комплексные работы под ключ Реконструкция КЛ РП-13				0	499 391		499 391							
36.1	Приобретение кабеля 10 кВ			8,536											
по Азаматинской области					6 007 116	114 785	6 007 116	114 785	0	0	0	0	0	0	0
37	Разработка ПСД "Строительство ПС 220/110/10кВ "Тирек"	ПСД	1		150 000	0	150 000								
38	Строительство двух ЛЭП-110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Каскелен» - ПС 110/35/10 кВ № 94А «Северный Каскелен», с отпайкой к ПС 110/10 кВ № 27А «Каскелен»	СМР	1		321 369	0	321 369								
38.1	Монтаж 2 ячеек 110кВ на ПС Жандос с РЗА	шт	2												
39	Реконструкция ВЛ-110кВ №119А, №127А, №128А, №152А, №157А замена провода на композитный для увеличения пропускной способности	СМР	1		1 000 000	0	1 000 000								
39.1	монтаж композитного провода 110 кВ	км	8,028												
39.2	Демонтаж существующего провода АС	км	8,028												
40	Разработка ПСД "Реконструкция ПС-68Н «Шелек» с заменой АТ-1/2, Т-3/4;"	ПСД	1		130 000	0	130 000								
41	Реконструкция ПС-220кВ №140А «Западная» с заменой автотрансформаторов	СМР	1		1 690 563	0	1 690 563								
41.1	Установка нового КРУН 10 кВ с комплектом оборудования.	шт	1												
41.2	Демонтаж существующего РУ-10кВ	шт	1												
42	Разработка ПСД "Реконструкция ПС №115А "Казыбек бек (Куртинская)"	ПСД	1		20 000	0	20 000								
43	Реконструкция электрических сетей 6-10/0,4 кВ Карасайского РЭС	СМР	1		504 861	0	504 861								
43.1	Реконструкция ВЛ-10кВ	км	19,9												
43.2	Реконструкция КЛ-10кВ	км	3,98												
44	Реконструкция электрических сетей 6-10/0,4 кВ РЭС "Оттеген Батыр"	СМР	1		472 313	0	472 313								
44.1	Реконструкция ВЛ-0,4кВ	км	16												
45	Реконструкция электрических сетей 6-10/0,4 кВ Талгарского РЭС	СМР	1												
45.1	Реконструкция ВЛ-10кВ	км	17,8		521 429	0	521 429								

№п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Единица измерений	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиций, тыс. тенге (без НДС)		Источник финансирования, тыс. тенге									Нерегулируемая (иная) деятельность
							Собственные средства		Заемные средства		Увеличение уставного капитала		Бюджетные средства			
							план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
58	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ (Перенос с 2025 г на 2026г.)				23 736	0	23 736	0	0	0	0	0	0	0	0	
58.1	Трансформатор напряжения, 3хЗНОЛП-10кВ с литой изоляцией, с двумя вторичными обмотками (Перенос срока исполнения мероприятия с 2025 года)	Комплект	5		2 241	0	2 241									
58.2	Выключатель нагрузки, ВНР-10/630-10зУ3 (Перенос срока исполнения мероприятия с 2025 года)	Штука	11		3 858	0	3 858									
58.3	Устройство защиты, MiCOM P123. Устройство ненаправленной трёхфазной МТЗ (Перенос срока исполнения мероприятия с 2025 года)	Штука	2		968	0	968									
58.4	Устройство защиты, Защита микропроцессорная универсальная трехфазная направленная МТЗ для применения в установках СН для отходящих линий и питающих присоединений, а также в качестве резервной защиты для оборудования высокого напряжения серий MiCOM P127. (Перенос срока исполнения мероприятия с 2025 года)	Штука	2		1 152	0	1 152									
58.5	Маршрутизатор (новый), нижнего класса (Перенос срока исполнения мероприятия с 2025 года)	Штука	4		13 821	0	13 821									
58.6	Устройство переходное, Поиск мест повреждений в силовых кабельных линиях - тремя методами, в других кабельных линиях - по крайней мере одним методом - методом импульсной рефлектометрии (Перенос срока исполнения мероприятия с 2025 года)	Штука	1		1 480	0	1 480									
58.7	Ограничитель перенапряжения, ОПН-6 УХЛ-1 с полимерной внешней изоляцией (Перенос срока исполнения мероприятия с 2025 года)	Штука	12		216	0	216									

И.о. Заместителя Председателя Правления - Главного инженера

Алимханов Б.А.

И.о. исполнительного директора по строительству и ремонту/
Начальник управления строительства

Түлеуов А.К.

Начальник производственно-технического управления

Джумагулов Д.С.

Начальник управления перспективного развития

Драница З.В.

Исполнитель: Темиргалиева Э.Б.
Вн.тел.2431