

Информационная справка за 4 квартал 2025 года по проекту:

«Перевод электрических сетей 6 кВ РП-48, РП-49 и ТП 001 на повышение напряжения 10 кВ. Замена оборудования и прокладка новых КЛ-10 кВ»

Монтаж в ТП-10/0,4, №5026 РУ-10кВ камер КСО-3МЭС с ВНС приводом (EATON) в количестве 10 шт: Ячейка КСО2-10 (ввод)-2шт; Ячейка КСО2-10 (линия к трансформатору)-2 шт; Ячейка КСО2-10 (отходящая линия)-4 шт; Ячейка КСО2-10 (СР)-2 шт; Шинный мост-1шт.



Монтаж в ТП-10/0,4, №5027 РУ-10кВ камер КСО-3МЭС с ВНС приводом (EATON) в количестве 10 шт: Ячейка КСО2-10 (ввод)-2шт; Ячейка КСО2-10 (линия к трансформатору)-2 шт; Ячейка КСО2-10 (отходящая линия)-4 шт; Ячейка КСО2-10 (СР)-2 шт; Шинный мост-1шт.



Установка Щита осветительного с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31 и Переключателя пакетного 40 А, в корпусе ПВЗ-40в здании ТП 5026 и ТП 5027



Строительно-монтажные работы по прокладке силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена одножильные марки AL/XLPE/PE enhanced Smart OM сечением 1x400/70мм²



