

Информационная справка за 4 квартал 2025 года по проекту:

Развитие АСКУЭ, ТМ 6/10 кВ областных РЭС находящихся на балансе АО «АЖК» - «Автоматизированная информационно измерительная система коммерческого и технического учета электроэнергии и устройств телемеханики» 1-ая очередь

Установка оборудования на 304 ТП Талгарского РЭС.

1. Шкаф АИИС КТУЭ и УТМ_д – 304 шт.
2. Трансформаторов напряжения – 912 шт.
3. Трансформаторов тока – 6630 шт.
4. Выключателей автоматических – 156 шт.



**Кабельно-проводниковая продукция и доп. материалы
использованные при монтаже оборудования**

- Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х2,5-0,66 - **518,16 м.**
- Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 10х2,5-0,66 - **3 238,5 м.**
- Кабель для структурированных кабельных систем F/UTP кат.5Е 4х2х24АWG LSZH - **1 157,7 м.**
- Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВЗ сечением 4 мм² - **620,16 м.**
- Стяжка для кабеля и провода 3,6 х 250мм - **15 200 шт.**
- Стяжка для кабеля и провода 2,5 х 100мм - **15 200 шт.**
- Извещатель охранной магнитоконтактный модели ИО-102-20 А2М - **450 шт.**
- Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм - **9 231,4 м.**
- Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм - **1 555,4 м.**
- Шина алюминиевая марки АД0 размерами 4х30 мм (ШММ 25х4) - **165,376 кг.**
- Выключатель автоматический типа HDB3w, характеристика "D" 2P 16А 4,5кА - **156 шт.**
- Бирки маркировочные - **152 шт.**
- Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный - **0,152 т.**
- Наконечник кабельный - **608 шт.**

