

Информационная справка за 4 квартал 2025г. по проекту:
**«Разработка автоматизированной системы коммерческого учета
электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширению
существующих систем диспетчеризации с установкой систем
телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК» (2 очередь) СС».**

Приобретены следующие материалы и оборудование:

- Высокочастотный заградитель, частота заграждения до 1000 кГц, УХЛ1, серии ВЗ 630-0,5, высота 1456 мм, диаметр 1060 мм, класс ВЛ 35-110 – 17 шт.
- Высокочастотный конденсатор СМПБВ-110 3-6,4 – 16 шт.
- Фильтр присоединения типа ФП, схема подключения фаза-фаза без дифференциального трансформатора 335x328x172 мм – 15 шт.
- Аппаратура ВЧ связи ССТМ ES 100 – 8 к-т
- EDS-P506E-4POE-2GTXSFP-T - 12 к-т.
- Разъединитель внутренней установки переменного тока высокого напряжения типа РВО 10/400, УХЛ 2 – 12 шт.
- Телефонный аппарат Grandstream GXP2135 – 11 шт.

Местоположение: Алматинская обл., Талгарский, Жамбылский р-н.

Выполнены следующие виды работ:

- Прокладка кабеля РК-75-9-12 – 2776,44 м
- Установка высокочастотного заградителя – 17 шт.
- Установка высокочастотного конденсатор – 16 шт.
- Установка фильтра – 15 шт.
- Установка блок управления шкафа ВЧ связи – 8 к-т
- Установка коммутатора – 12 к-т
- Установка разъединителя – 12 шт.





