**Табиғи монополия субъектілерінің қызметін іске асыру қағидаларының 5-қосымшасы**

**1-нысан**

**2025 жылғы қорытындылар бойынша 2021-2025 жылдарға бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы Ақпарат**

**АО "Алатау Жарық Компаниясы" АҚ электр энергиясын беру және бөлу**

( табиғи монополия субъектісінің атауы, қызмет түрі )

| №р/с | Реттелмелі қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) нақты ұсыну бойынша жоспарлы және нақты көлемдер туралы ақпарат | | | | | | Кірістер мен шығыстар туралы есеп | Инвестициялық бағдарлама (жоба) сомасы | | | | Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) қаржыландырудың нақты шарттары мен өлшемдері туралы ақпарат, мың теңге | | | | | Инвестициялық бағдарламада (жобада)* бекітілген көрсеткіштермен Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) нақты орындау көрсеткіштерін салыстыру туралы ақпарат | | | | | | | | Бекітілген Инвестициялық бағдарламадағы (жобадағы) көрсеткіштерден нақты қолжеткізілген көрсеткіштердің ауытқу себептерін түсіндіру | Ұсынатын реттелмелі қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) сапасы мен сенімділігінің артуын бағалау |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Реттелмелі қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ | Іс-шаралар атауы | Өлшем бірлігі | Заттай көрсеткіштермен мөлшері | | Инвестициялық бағдарлама (жоба) аясында қызметтерді ұсыну мерзімі | | Жоспар | Факт | ауытқу | ауытқу себептері | жеке қаражаты | | қарыз | ЖТС | Жарғылық капиталдың ұлғаюы | Өндірістік көрсеткіштерді жақсарту, электр энергиясын беру көлемі (мың кВтс) | | Бекітілген Инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлардың (активтердің) тозуын (физикалық) азайту | | Бекітілген Инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша ысыраптарды азайту, % | | Бекітілген Инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты азайту | | | |
| | | | | жоспар | дерек | | | | | | | Амортизация | Кіріс | | | | өткен жыл дерегі | ағымдағы жыл дерегі | өткен жыл дерегі | ағымдағы жыл дерегі | 2024 жыл дерегі | 2025 жылғы нақты ысыраптар | өткен жыл дерегі | ағымдағы жыл дерегі | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| | | **Алматы қ. бойынша** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | "АЖК" АҚ Қазақстан Республикасының оңтүстігіндегі электр энергиясын беруді және бөлуді, электр желілері мен қосалқы бекеттерді пайдалануды жүзеге асыратын өңірлік электр тораптық компания болып табылады. Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу жөніндегі агенттігі Төрағасының 2005 жылғы 24 қаңтардағы № 16-ОД бұйрығымен «АЖК» АҚ электр энергиясын беру және бөлу қызмет түрі бойынша табиғи монополия субъектілері мемлекеттік тіркелімінің республикалық тарауына енгізілді.<br>Қызмет көрсету аумағы -111 731 ш/км | АХБК №7 220/110/10кВ ҚС қайта құрылымдау | ЖСҚ | Жобалау-сметалық құжаттама | Жобалау-сметалық құжаттама | | Осы есепке қосымшада | 360 190 | 342 180 | -18 009 | Тендер қорытындылары бойынша үнемдеу. | 342 180 | | | | | 9 258 608 | 9 946 992 | | | | | | | | 2025 жылғы қорытындылар бойынша<br>«АЖК» АҚ торараптары бойынша электр энергиясын беру көлемі 9 946 992,359 мың кВт.сағ. құрады, бұл 2024 жылғы көлемнен көбірек (9 258 607,910 мың кВт.сағ.) 688 384,449 мың .кВт.сағатқа немесе 7,44%.<br>2025 ж. электр энергиясын беру көлемінің 2024 жылмен салыстырғанда ұлғаюына келесі факторлар әсер етті:<br>1. Алматы энергия торабының электр энергиясын тұтынуы әжептәуір дәрежеде температуралық жағдайлармен байланысты. 2025ж. сыртқы ауаның орташа температурасы +12,8°С құрады, бұл дегеніміз 2024 ж. салыстырғанда 1,5 °С жоғары (+11,3 °С). 2025ж. орташа жылдық температура 2024 ж. деңгейден жоғары. Электр энергиясын тұтынудың температураға тәуелділігі екі жақты сипатқа ие: температура 1 °С –ге төмендегенде, тұтыну шамамен жылыту жүктемесі есебінен 1,5–2 % -ға ұлғаяды, температура жоғарылағанда — электр энергиясын тұтыну кондиционирлеу мен суыту жүйелері есебінен ұлғаяды. Орташа жылдық температураның жоғарылығына қарамастан, 2025ж. қыс айларында температураның төмендеген мерзімі де, 2024ж. салыстырғанда жазғы мезгілде әжептәуір аса ыстық мерзімдер де байқалды. Әсіресе, температураның жоғарылығы 2025 ж. мамырда, шілдеде және қыркүйекте байқалды. Жазғы мезгілде температураның жоғарылығы тұрғын үй, қоғамдық-іскерлік және өнеркәсіптік секторларда кондиционирлеу жүйелерін жаппай қолданумен байланысты жүктеменің артуына әкелді. Бәрін қоса алғанда, көрсетілген факторлар Алматы энергия торабында 2025 жылы электр энергиясын тұтынудың ұлғаюы себептерінің бірі болды.<br>2.Шағын және орта бизнестің дамуы, жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардың қуатының артуы, жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарды қайта құру және жаңаларын салу.<br>3.Тұрғын үй құрылысы бағдарламасына сәйкес, тұрғын үй құрылысы көлемінің өсуі, сондай-ақ, жаңа тұтынушылар санының жыл сайын көбеюі. 2025ж. 12 айда «АЖК» АҚ берген техникалық шарттар саны составляет 25 885 дананы құрайды, қуаты – 1 984,908 МВт.<br>1. Жүктеменің өсуі, қазіргі кезде облыстық орталық болып табылатын Қонаев қаласының дамуы. Қаланың белсенді түрде кеңеюі, жаңа нысандардың салынуы және электр тораптарының дамуы электр энергиясын тұтынудың ұлғаюына әкеледі.<br>Тұрғын және әлеуметтік құрылыстың өсуімен қатар индустриалдық-өнеркәсіптік аймақтардың дамуы да жүргізілуде, бұл электр жүктемелерінің әжептәуір өсуіне және желілік инфрақұрылымды дамыту қажеттігіне әкеледі.<br>Көп жылғы статистиканы ескерсек, ҚР энергетикасындағы қалыпты өсімді атап өтуге болады. Соңғы жылдары Алматы энергия торабы тұтынушыларының электр энергиясын тұтыну құрылымы өзгерді.<br>Өнеркәсіптік өндіріс секторында тұтыну көлемі төмендеді, тұрмыстық тұтынушылардың (халықтың, жылытуға, кондиционирлеуге, көшені жарықтандыруға, жарнамаға, электр тұрмыстық құралдар паркіне электрді тұтынудың ұлғаюы) жүктемесін ұлғайту тенденциясы сақталуда. Алматы қ. барлық жаңадан салынып жатқан тұрғын үй кешендері газуға қосылмаған, сондай-ақ, тұрмыстық қажеттілікккеэлектр энергиясын пайдаланады). сондай-ақ, тұрмыстық сектордың тұтынуы (жалпы тұтынудың 98% дейін) қоршаған орта ауасының температурасына және тәулік бойғы ауа райы жағдайларына өте қатты тәуелді. |
| 2 | | «Жас қанат» ("Түрксіб")№170А ҚС-дағы жұмыстардың екінші кезеңі | жиынтық | Доға өшіру реакторларын алу және монтаждау -4 жиынт. | Доға өшіру реакторларын алу және монтаждау -4 жиынт. | | | 404 037 | 404 037 | 0 | | 404 037 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | жиынтық | Ток шектеу реакторларын алу және монтаждау - 1 жиынт. | Ток шектеу реакторларын алу және монтаждау - 2 жиынт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | дана | | 6кВ бір фазалы кернеу трансформаторын алу және монтаждау 2 дана | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | дана | Reson24X Өнеркәсіптік коммутаторын алу және монтаждау - 1 дана | Reson24X Өнеркәсіптік коммутаторын алу және монтаждау - 1 дана | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | дана | Сыртқы қондырғылы шкаф ШНУ-1-63-73 алу және монтаждау - 2 дана | Сыртқы қондырғылы шкаф ШНУ-1-63-73 алу және монтаждау - 2 дана | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | жиынтық | ДЖжБҚ Шкафын алу және монтаждау - 1 жиынт. | ДЖжБҚ Шкафын алу және монтаждау - 1 жиынт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Облыстық ЭТА-лардағы ҚС-да және қалалық БП-да электр энергиясын автоматтандырылған коммерциялық есепке алу жүйесі және "АЖК" АҚ ЖЭТА-да, ТЭТА-да телемеханика мен байланыс жүйелерін орнатумен қолданыстағы диспетчерлеу жүйелерін кеңейту | дана | Қорғау құрылғысын монтаждау - 237 дана | Қорғау құрылғысын монтаждау - 237 дана | | | 446 935 | 446 770 | -165 | Құрылыс-монтаж жұмыстары аяқталған 100%. Игерілмеген сома үнемдеу болып табылады. | 446 770 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | 10-6-0,4 кВ электр тораптарын қайта құрылымдау және жаңадан салу, 1-ЭТА бойынша электрмен жабдықтау сенімділігін арттыру үшін артық жүктемелі және нормативтік мерзімін аяқтаған КЖ ауыстыру (Іс-шаралардың орындалу мерзімін 2024 жылдан ауыстыру ескерілген) | км | 10 кВ кәбіл төсеу - 5,341 км | 10 кВ кәбіл төсеу - 27,594 км | | | 943 298 | 715 015 | -228 284 | Құрылыс-монтаж жұмыстары аяқталған 100%. Игерілмеген сома үнемдеу болып табылады. | | 715 015 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | 10-6-0,4 кВ электр тораптарын қайта құрылымдау және жаңадан салу, 6-ЭТА бойынша электрмен жабдықтау сенімділігін арттыру үшін артық жүктемелі және нормативтік мерзімін аяқтаған КЖ ауыстыру (Іс-шаралардың орындалу мерзімін 2024 жылдан ауыстыру) | км | 10 кВ кәбіл төсеу - 1,025 км. | 10 кВ кәбіл төсеу - 6,362 км. | | | 490 164 | 315 603 | -174 561 | Құрылыс-монтаж жұмыстары аяқталған 100%. Игерілмеген сома үнемдеу болып табылады. | 315 603 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | жиынтық | КТПБ орнатумен ТҚС ауыстыру - 9 жиынт. | КТПБ орнатумен ТҚС ауыстыру - 9 жиынт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | «6-10 кВ электр тораптарын қайта құрылымдау және жаңадан салу, 1-ЭТА, 2-ЭТА, 4-ЭТА, 5-ЭТА,6 -ЭТА, 7-ЭТА бойынша электрмен жабдықтау сенімділігін арттыру үшін артық жүктемелі және нормативтік мерзімін аяқтаған КЖ ауыстыру» | км | 10 кВ күштік кәбіл алу - 14.3 км | 10 кВ күштік кәбіл алу - 96,569 км | | | 2 472 473 | 2 472 473 | 0 | | 2 278 148 | | | | 194 324 | | | | | | | | | | |
| | | | дана | ТҚС қайта құрылымдау - 4 дана | ТҚС қайта құрылымдау - 4 дана | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | дана | КТП ауыстыру - 6 дана | КТП ауыстыру - 6 дана | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | км | 10 кВ-КЖ төсеу - 138 км | 10 кВ-КЖ төсеу - 26,456 км | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | «119А-ҚС-да және 183-БП-да ж/в ұяшықтар орнатумен 183-БП 119А-ҚС әр түрлі секцияларынан 10 кВ- 2 К Ж с а л у » ЖСҚ түзету | ЖСҚ | Жобалау-сметалық құжаттама | Жобалау-сметалық құжаттама | | | 13 054 | 13 054 | 0 | | 13 054 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Қолданыстағы №4 ҚС-дан жаңадан салынған "Алатау" 110/10-10КВ-ҚС-ға жүктеме бөлігін ауыстыру. 1-кезең (1-ЭТА мен 1-ЭТА). | ЖСҚ | Жобалау-сметалық құжаттама | Жобалау-сметалық құжаттама | | | 20 637 | 20 637 | 0 | | 20 637 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | «Қоянкөз №154А 220/110/10 кВ ҚС-да КРУЭ- 110кВ салумен №103А/104А 110кВ-ЭЖЖ «кіріс-шығысын» салу» ЖСҚ әзірлеу (Іс-шаралардың орындалу мерзімін 2024 жылдан ауыстыру ескерілген) | ЖСҚ | Жобалау-сметалық құжаттама | Жобалау-сметалық құжаттама | | | 112 878 | 5 000 | -107 878 | «АЖК» АҚ мен «АлатауЭнергоПроект» ЖШС мердігерлік ұйыммен арасында ҚҚС-сыз 112 877,799 мың теңге сомасына 09.06.2025ж. №1096676/2025/1 шарт (бұдан әрі – Шарт) жасалған. Шарттың әрекет ету мерзімінің аяқталуы – 31.12.2025ж. 2025ж. жалпы игеру сомасы ҚҚС-сыз 5 000,000 мың теңгені құрады, есептік жылы игерілмеген сома 107 877,799 мың теңгені құрайды (ҚҚС-сыз).<br>Шарттың 7.2.1. т. негізінде «Мердігер Жұмыстарды орындаудың Шартпен келісілген мерзімін өткізген жағдайда, Мердігер Тапсырысшыға уақытылы орындалмаған жұмыстардың құнының 0,1% көлемінде өсімпұл төлеуге міндетті, әр өткізген күнтізбелік күнге, бірақ Шарттың жалпы сомасының 10% аспайтын». Жұмыстарды аяқтау және жобалау-сметалық құжаттаманы ұсыну мерзімін бұзумен байланысты мердігерлік ұйымға 01.01.2026 ж. бастап айыппұлдар қолданылды.<br>Шартпен қарастырылған санкциялар.<br>Өз кезегінде, «АлатауЭнергоПроект» ЖШС, 29.12.2025 ж. шығ. №00232 хаттың негізінде Шартпен қарастырылған санкцияларды қолдануға қарсылық білдірмейді. Сонымен бірге, айыппұлдық санкциялар «АлатауЭнергоПроект» ЖШС-ны Шарт бойынша міндеттерін орындаудан босатпайды. Жұмыстарды аяқтау 2026 жылғы I тоқсанға жоспарланған. | 5 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | "Бесағаш" №166А ҚС-да №154А 110кВ-ЭЖЖ «кіріс-шығысын» салу» ЖСҚ әзірлеу (Іс-шаралардың орындалу мерзімін 2024 жылдан ауыстыру) | ЖСҚ | Жобалау-сметалық құжаттама | Жобалау-сметалық құжаттама | | | 5 000 | 5 000 | 0 | | 5 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | «АЖК» АҚ БП, ҚС-да ТМ жүйелерін кеңейту және орнату» ЖСҚ әзірлеу (Іс-шаралардың орындалу мерзімін 2024 жылдан ауыстыру ескерілген) | ЖСҚ | Жобалау-сметалық құжаттама | Жобалау-сметалық құжаттама | | | 121 686 | 121 686 | 0 | | 121 686 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | «АЖК» АҚ ҚС, БП-да ЭКЕАЖ жүйелерін кеңейту және орнату» ЖСҚ әзірлеу (Іс-шаралардың орындалу мерзімін 2024 жылдан ауыстыру ескерілген) | ЖСҚ | Жобалау-сметалық құжаттама | Жобалау-сметалық құжаттама | | | 114 210 | 114 210 | 0 | | 114 210 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | «АЖК» АҚ нысандарында қолжетімділік пен өрт-күзет сигнализациясын бейнебақылауды, бақылауды және басқаруды мониторингілеу жүйелерін жаңғырту" ЖСҚ әзірлеу (Іс-шаралардың орындалу мерзімін 2024 жылдан ауыстыру ескерілген) | ЖСҚ | Жобалау-сметалық құжаттама | Жобалау-сметалық құжаттама | | | 138 600 | 138 600 | 0 | | 138 600 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | «АЖК» АҚ электр желілерінің техникалық жағдайын бағалай отырып, 220-110-35кВ ӘЖ/ҚС электр желілерін оңалту» ТЭН | ТЭН | ТЭН | | | | 50 000 | | -50 000 | «Самрұк-Энерго» АҚ мамандары конкурстық құжаттаманы дайындау кезеңінде қажетті толықтырулар мен өзгерістер енгізуге ескертулер мен тапсырмалар берілді.<br>Енгізілген өзгерістер инвестициялық бағдарламаға тиісті өзгерістермен іс-шара атауын түзету қажеттігіне алып келді.<br>Енгізілген өзгерістерді ескере отырып, конкурстық құжаттаманы қайта жасау қажеттігі туындады, оның ішінде жаңа коммерциялық ұсыныстар сұрату.<br>Жобаны іске асыру мерзіміне әсер еткен жағдайлардың туындауына байланысты, Қазақстан Республикасы Ұлттық Экономика министрінің 19.11.2019 ж. №90 бұйрығымен бекітілген Тарифтерді құру қағидаларының 364-тармағына сәйкес, «АЖК» АҚ іс-шараларды орындау мерзімін ауыстыруға уәкілетті органға өтінім жолдады. Өтінімді қарастыру нәтижелері бойынша бұл іс-шараларды орындау мерзімін ауыстыру қабылданбады. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | "SiGMECO" қорғау құрылғысы | дана | 519 дана | 519 дана | | | 4 904 550 | 4 904 550 | 0 | | 4 904 550 | | | | | | | | | | | | | | |

| №р/с | Реттелмелі қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) ұсыну бойынша жоспарлы және нақты көлемдер туралы ақпарат | | | | | | Кірістер мен шығыстар туралы есеп | Инвестициялық бағдарлама (жоба) сомасы | | | | Кірістер мен шығыстар туралы есеп | | | | | Инвестициялық бағдарламада (жобада)* бекітілген көрсеткіштермен Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) нақты орындау көрсеткіштерін салыстыру туралы ақпарат | | | | | | | | Бекітілген Инвестициялық бағдарламадағы (жобадағы) көрсеткіштерден нақты қолжеткізілген көрсеткіштердің ауытқу себептерін түсіндіру | Ұсынатын реттелмелі қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) сапасы мен сенімділігінің артуын бағалау |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Реттелмелі қызметтер (тауарлар, жұмыстар) атауы және қызмет көрсету аумағы | Іс-шаралар атауы | Жоспар | Заттай көрсеткіштермен мөлшері | | Инвестициялық бағдарлама (жоба) аясында қызметтерді ұсыну мерзімі | | Жоспар | Факт | ауытқу | Ауытқу себептері | жеке қаражаты | | қарыз | ЖТС | Жарғылық капиталдың ұлғаюы | Өндірістік көрсеткіштерді жақсарту, электр энергиясын беру көлемі (мың кВтс) | | Бекітілген Инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлардың (активтердің) тозуын (физикалық) азайту | | Бекітілген Инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша ысыраптарды азайту, % | | Бекітілген Инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты азайту | | | |
| | | | | жоспар | дерек | | | | | | | Амортизация | Пайда | | | | өткен жыл дерегі | ағымдағы жыл дерегі | өткен жыл дерегі | ағымдағы жыл дерегі | 2024 жыл дерегі | 2025 жылғы нақты ысыраптар | өткен жыл дерегі | ағымдағы жыл дерегі | | |
| 16 | | Техникалық тапсырма әзірлеумен ERP сыныпты жаңа жүйеге ауысу үшін жоба алды бизнес үдерістерге зерттеу жүргізу мақсатында ақпараттық жүйе құру (әзірлеу) жөніндегі жұмыстар | | техникалық тапсырма | техникалық тапсырма | | | 127 824 | 127 824 | 0 | | 127 824 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Барлығы Алматы қ. бойынша** | | | | | | **10 725 536** | **10 146 639** | **-578 897** | **0** | **9 237 300** | **715 015** | **0** | **0** | **194 324** | **9 258 608** | **9 946 992** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| | | **Алматы облысы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | №68И «Шелек»" 220/110/35/10 кВ ҚС қайта құрылымдау» ЖСҚ әзірлеу | ЖСҚ | Жобалау-сметалық құжаттама | Жобалау-сметалық құжаттама | | | 5 000 | 4 500 | **-500** | Тендер қорытындылары бойынша үнемдеу. | | 4 500 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | «Қаскелең» №27А 110/10 кВ-ҚС-ға аралық шықпамен "Солтүстік Қаскелең» №94А 110/35/10 кВ-ҚС - "Қаскелең"220/110/10 кВ ҚС 110кВ-2ӘЖЖ салу» жобасы бойынша жер телімдерін бөлумен байланысты жерге орналастыру және жер-кадастрлық жұмыстарын әзірлеу (жалғасы) | | Жерге орналастыру жобасы | Жерге орналастыру жобасы | | | 5 805 | 5 805 | **0** | | 0 | 5 805 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | «№119А, №127А, №128А, №152А, №157А 110 кВ-ӘЖ қайта құрылымдау» ЖСҚ әзірлеу (жалғасы) | ЖСҚ | Жобалау-сметалық құжаттама | Жобалау-сметалық құжаттама | | | 88 148 | 88 148 | **0** | | 88 148 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | Облыстық ЭТА ҚС-ларда және қалалық БП-да электр энергиясын автоматтандырылған коммерциялық есепке алу жүйесі және "АЖК" АҚ ЖЭТА-да, ТЭТА-да телемеханика мен байланыс жүйелерін орнатумен қолданыстағы диспетчерлеу жүйелерін кеңейту | дана | ЖЖ бөгеуіш алу және монтаждау ВЗ-630-0,5 160-1000 кГц - 14 дана | ЖЖ бөгеуіш алу және монтаждау ВЗ-630-0,5 160-1000 кГц - 14 дана | | | 770 867 | 745 669 | -25 199 | Құрылыс-монтаж жұмыстары аяқталған 100%. Игерілмеген сома үнемдеу болып табылады. | | 745 669 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | дана | Қосу сүзгісін алу және монтаждау ФП-6400 56- 1000кГц - 14 дана | Қосу сүзгісін алу және монтаждау ФП-6400 56-1000кГц - 14 дана | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | дана | Байланыс конденсаторын СМПБВ-110-6,4 нф алу және монтаждау - 14 дана | Байланыс конденсаторын СМПБВ-110-6,4 нф алу және монтаждау - 14 дана | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | дана | ЖЖ байланыс аппаратурасын ССТМ-ES100 алу және монтаждау - 14 дана | ЖЖ байланыс аппаратурасын ВЧ связи ССТМ-ES100 алу және монтаждау - 14 дана | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ҚС | ТМ іске асыру - 8 ҚС | ТМ іске асыру - 8 ҚС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | Электр энергиясын және телемеханика құрылғыларын коммерциялық және техникалық есептеудің автоматтандырылған ақпараттық-өлшеу кешені (ЭЭжТМҚ ААӨК) (1-шарт) | дана | 825 дана | 825 дана | | | 6 997 768 | 6 997 768 | **0** | | | 6 997 768 | | | | | | 85,30% | 84,40% | | | | | | Негізгі электр желілік жабдығының тозуын есептеу бойынша жұмыс Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 16.09.2020 ж. №311 бұйрығымен бекітілген «Энергия беруші ұйымдардың негізгі электр желілік жабдығының тозуын бағалау жөніндегі әдістемелік ұсынымдарға» сәйкес жүргізілген.<br>«АЖК» АҚ негізгі электр желілік жабдығының жалпы физикалық тозуы 2021 жылға 93,34% құрады. Электр желілерінің негізгі қорларының физикалық тозуын жаңа әдістемемен есептеу тозу мәні 100% артық болуы мүмкін екенін көрсетті. Бұл дегеніміз, қызмет ету мерзімі жабдықтың қызмет ету мерзімінен асып кеткендегі, тозу 100% аспайтын тозуды бағалаудың дәстүрлі әдістемесімен салыстырғанда электр желілік жабдығының нақты тозу деңгейі ескерілгенін білдіреді.<br>«АЖК» АҚ инвестициялық бағдарламасының орындалу қорытындылары бойынша, 2022ж. тозу 92,67%, 2023ж. 91,25%, 2024ж. 88,8% құрады.<br>31.01.2025ж. жаңа есептеу әдістемесі бекітілгенімен байланысты, была утверждена новая методика расчета, в которой при превышении онда нормативтік қызмет ету мерзімінен асып кеткен кезде нормативтік қызмет ету мерзіміне тең мән қабылданады,<br>Қайта есептеу кезінде 2024ж. тозу 85,3% (немесе алдыңғы әдістеме бойынша 88,8% ) құрады.<br>2025ж. тозу деңгейі 84,4% құрады. |
| 22 | | «АЖК» АҚ теңгеріміндегі облыстық ЭТА ЭКЕАЖ, 6/10 кВ ТМ дамыту - «Электр энергиясын және телемеханика құрылғыларын коммерциялық және техникалық есептеудің автоматтандырылған ақпараттық-өлшеу жүйесі» 1-кезек | | ЭЭжТМҚ ААӨК жабдығын орнату - 304 дана | ЭЭжТМҚ ААӨК жабдығын орнату - 304 дана. | | | 1 433 953 | 1 431 539 | -2 414 | Құрылыс-монтаж жұмыстары аяқталған 100%. | | 1 431 539 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ЭКЕАЖ бағдарламалық кешен расширение лицензияларын кеңейту - 160000 лицензия | ЭКЕАЖ бағдарламалық кешен расширение лицензияларын кеңейту - 160000 лицензия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | «Электр тораптарының техникалық жағдайын бағалай отырып, «АЖК» АҚ 220-110-35кВ ӘЖ/ҚС электр тораптарын оңалту» ТЭН | ТЭН | ТЭН | | | | 50 000 | | -50 000 | «Самрұқ-Энерго» АҚ мамандары конкурстық құжаттаманы дайындау кезеңінде қажетті толықтырулар мен өзгерістер енгізуге ескертулер мен тапсырмалар берілді.<br>Енгізілген өзгерістер инвестициялық бағдарламаға тиісті өзгерістермен іс-шара атауын түзету қажеттігіне алып келді.<br>Енгізілген өзгерістерді ескере отырып, конкурстық құжаттаманы қайта жасау қажеттігі туындады, оның ішінде жаңа коммерциялық ұсыныстар сұрату.<br>Жобаны іске асыру мерзіміне әсер еткен жағдайлардың туындауына байланысты, Қазақстан Республикасы Ұлттық Экономика министрінің 19.11.2019 ж. №90 бұйрығымен бекітілген Тарифтерді құру қағидаларының 364-тармағына сәйкес, «АЖК» АҚ іс-шараларды орындау мерзімін ауыстыруға уәкілетті органға өтінім жолдады. Өтінімді қарастыру нәтижелері бойынша бұл іс-шараларды орындау мерзімін ауыстыру қабылданбады. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | «0,4-10 кВ-ӘЖ және 10/0,4 кВ-ТҚС қайта құрылымдау» ӨБЭТА, Түймебаев а.» толық аяқталған кешенді жұмыстар (Іс-шаралардың орындалу мерзімін 2024 жылдан ауыстыру) | ЖСҚ | Жобалау – іздестіру жұмыстары | Жобалау – іздестіру жұмыстары | | | 256 180 | 256 180 | 0 | | 254 153 | 2 027 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | км | СИП-3 10кВ жеткізу және ілу - 15,4 км | СИП-3 10кВ жеткізу және ілу - 15,4 км | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | дана | 10кВ-ӘЖ тіреулерінің т/б бағандарын жеткізу және орнату - 210 дана | 10кВ-ӘЖ тіреулерінің т/б бағандарын жеткізу және орнату - 210 дана | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Барлығы Алматы облысы бойынша** | | | | | | **9 607 720** | **9 529 608** | **-78 112** | **0** | **342 300** | **9 187 308** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **85,30%** | **84,40%** | **0,00%** | **0,00%** | **0** | **0** | **0** | |
| 25 | | **Тарату желілері мен жабдықтарын күрделі жөндеу** | | **кешен** | **кешен** | | | **642 203** | **648 089** | **5 885** | | | **648 089** | | | | | | | | | | | | | |
| 25.1 | | Кернеу трансформаторы, НТМИ-10 | дана | 12 | 12 | | | 7 606 | 7 606 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.2 | | Артық кернеуді шектеуіш, ОПН-6 УХЛ-1 сыртқы полимерлік оқшаулауышпен | дана | 3 | 3 | | | 35 | 35 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.3 | | Артық кернеуді шектеуіш, ОПНп-10 УХЛ1 | дана | 189 | 189 | | | 2 341 | 2 341 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.4 | | Артық кернеуді шектеуіш, ОПН-У-35/40,5-2 УХЛ1 | дана | 32 | 32 | | | 2 983 | 2 983 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.5 | | Жүктеме ажыратқышы, жерлендіргіш пышақтарымен (төменде орн.), ВНР-10/400 | дана | 15 | 15 | | | 4 200 | 4 200 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.6 | | Артық кернеуді шектеуіш 110кВ, ОПНп-110/77/10/2-УХЛ1 | дана | 3 | 3 | | | 558 | 558 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.7 | | Кернеу трансформаторы, ЗНОЛ-СЭЩ-10-1-0,5/3-15/100У2 | Жиынтық | 2 | 2 | | | 1 104 | 1 091 | -13 | ТМҚ сатып алу қорытындылары бойынша үнемдеу | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.8 | | Бір жақты қызмет көрсету құрама Камерасы, КСО-366 У3 3Н-630 | Жиынтық | 3 | 3 | | | 1 518 | 1 518 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.9 | | Бір жақты қызмет көрсету құрама Камерасы, КСО-366 У3 4Н-630 | Жиынтық | 1 | 1 | | | 618 | 618 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.10 | | Вакуумдық ажыратқыш, 1250А | Жиынтық | 31 | 40 | | | 25 074 | 32 353 | 7 279 | Іле ЭТА №117И 110/35/10 кВ –ҚС, №57А 110/10/6 кВ ҚС-да моралдық және физикалық тозған, қолданыстағы 10 кВ маймен істейтін ажыратқыштарды ұзақ уақыт пайдаланумен байланысты, қиын жағдай қалыптасты. Қарап тексеру барысында көптеген ақаулықтар анықталды, атап атйқанда: төменгі контактілердің өте қатты қызып кетуі, тіреулік және өтпе оқшаулауыштарды кетіктердің және сызаттардың болуы, розеткалық контакті ламелінің өзек ұштығына толық жатпауы, сондай-ақ, жетек механизмінде жоғары өндірудің болуы.<br>Іле ЭТА №117И 110/35/10 кВ –ҚС, №57А 110/10/6 кВ ҚС-да жабдықтың сенімді және үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ, тұтынушыларды үздіксіз электр жабдықтаумен қамтамасыз ету мақсатында Для обеспечения надёжной и бесперебойной работы оборудования на ПС-110/10/6 кВ №57А, ПС-35/10 кВ №51А и ПС- 110/35/10 кВ №117И Илийского РЭС, а также с целью обеспечения потребителей бесперебойным оснабжением, необходимо произвести замену масляных выключателей 10 кВ майлен істейтін ажыратқыштарды 9 дана мөлшерінде вакуумдық ажыратқыштарға 1250А алмастыру қажет.<br>Бұл мәселені шешу үшін «Vacuum Tech» ЖШС-мен 08.09.2025 ж. №1136553/2025/1 жасалған шарт аясында сатып алу шарасының қорытындылары бойынша қалыптасқан үнемделген қаражатты қайта бөлу есебінен қосымша келісім жасаумен номиналды тогы 1250 А, 9 дана мөлшерінде вакуумдық ажыратқыштар қосымша сатып алу қажеттігі туралы шешім қабылданды | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.11 | | Бөгеуіш, жоғары жиілікті, ВЧЗ-200-0,5-40 УХЛ1 ( телефон байланысы, телемеханика, релелік қорғау арналарын ұйымдастыру үшін) | дана | 4 | 4 | | | 2 983 | 2 983 | 0 | | | | | | | | | | | 12,71% | 12,59% | | | | АО «АЖК» АҚ энергия беруші ұйым болып табылады, оның энергия үнемдеу саласындағы негізгі міндеттерінің бірі «АЖК» АҚ электр желілерінде электр энергиясы ысыраптарын азайту болып табылады. О л ү ш і н «АЖК» АҚ-да электр энергиясы ысыраптарын азайту жөніндегі жоспарлар мен энергия үнемдеу және энергия тиімділігі бағдарламалары тұрақты түрде әзірленеді және орындалады.<br>Қазақстан Республикасының 1997 ж. 25 желтоқсандағы №210-1 «Энергия үнемдеу туралы» Заңын жүзеге асыру мақсатында және ҚР Президентінің Қазақстан халқына 2010ж. 2 ақпанадағы Жолдауын орындау үшін, «АЖК» АҚ-да 2025 жылы «АЖК» АҚ 12.04.2025ж. №085- Ө бұйрығымен «АЖК» АҚ электр желілерінде энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру бағдарламасы (бұдан әрі –Бағдарлама) әзірленеді және бекітілді.<br>Бағдарлама тармақтарының бірі ретінде«АЖК» АҚ-да 2025 жылы «АЖК» АҚ-да электр энергиясы ысырапатарын азайту жөніндегі ұйымдық-техникалық шаралар жоспары» бекітілді, оның негізгі тармақтары: шағын жүктемелі режимдердегі трансформаторларды ажырату; қосалқы бекеттердегі маусымдық жүктемелі 35-220кВ трансформаторларды ажырату; қосалқы бекеттердің қажеттілігіне электр энергиясын жұмсауды азайту; артық жүктемелі желілерде сымдарды ауыстыру және қосымша трансформаторларды пайдалануға қосу. 2025 ж. көрсетілген іс-шаралардың орындалуы «АЖК» АҚ электр желілерінде электр энергиясының нақты ысыраптарын 5 031,59 мың кВтсағатқа азайтуға алып келді.<br>Сондай-ақ, электр энергиясы ысыраптарын азайту бойынша бұл іс-шараларды тұрақты түрде жүргізу Қоғамның желілерінде электр энергиясының нақты нормативтік ысыраптарын 2025 ж. 12 айдағы қорытындылар бойынша 19,23%-дан 2008 ж. 12,59% д е й і н азайтуға әкелді.<br>«АЖК» АҚ желілерінде нормадан артық электр энергиясының нақты нормативтік ысыраптар 2012 ж. бері жоқ. |
| 25.12 | | Өрге шығу элементі , жиынтықты тарату құрылғысына арналған | Жиынтық | 34 | 34 | | | 31 500 | 31 500 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.13 | | Бөгеуіш, жоғары жиілікті, ВЧЗ-400-0,5-40 УХЛ1 | дана | 5 | 5 | | | 5 775 | 5 775 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.14 | | Бөгеуіш, жоғары жиілікті, ВЧЗ-630-0,5-40 УХЛ1 | дана | 3 | 3 | | | 4 069 | 4 069 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.15 | | Вакуумдық ажыратқыш, ВВ СВС/08 12 кВ, 20 кВ, 1000А (ескі ВВ/TEL-10-20/1000-У2 модулі) | Жиынтық | 51 | 51 | | | 90 921 | 90 921 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.16 | | Вакуумдық ажыратқыш, ВВ/TEL-10-20/1600У2-0,61 | Жиынтық | 1 | 1 | | | 4 346 | 4 257 | -89 | ТМҚ сатып алу қорытындылары бойынша үнемдеу | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.17 | | Ажыратқыш, Реклоузер вакуумдық әуе тарату желілерінде қолдануға арналған үш фазалы | Жиынтық | 10 | 10 | | | 103 000 | 101 970 | -1 030 | ТМҚ сатып алу қорытындылары бойынша үнемдеу | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.18 | | Аккумуляторлық батарея, Marathon m 12v 155 ft | Жиынтық | 68 | 68 | | | 27 200 | 27 200 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.19 | | Үздіксіз қорек көзі, ИБП 3000 ВА | дана | 5 | 5 | | | 3 881 | 3 881 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| № р/с | Реттелмелі қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) ұсыну бойынша жоспарлы және нақты көлемдер туралы ақпарат | | | | | | Кірістер мен шығыстар туралы есеп | Инвестициялық бағдарлама (жоба) сомасы | | | | Кірістер мен шығыстар туралы есеп | | | | | Инвестициялық бағдарлама (жоба) сомасы | | | | | | | | Бекітілген Инвестициялық бағдарламадағы (жобадағы) көрсеткіштерден нақты қолжеткізілген көрсеткіштердің ауытқу себептерін түсіндіру | Ұсынатын реттелмелі қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) сапасы мен сенімділігінің артуын бағалау ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Реттелмелі қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы мен қызмет көрсетілетін аумақ | Іс-шаралар атауы | Жоспар | Заттай көрсеткіштермен мөлшері | | Жоспар | | Жоспар | Факт | ауытқу | Ауытқу себептері | жеке қаражаты | | қарыз | ЖТС | Жарғылық капиталдың ұлғаюы | Өндірістік көрсеткіштерді жақсарту, электр энергиясын беру көлемі (мың кВтс) | | Бекітілген Инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлардың (активтердің) тозуын (физикалық) азайту | | Бекітілген Инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша ысыраптарды азайту, % | | Бекітілген Инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты азайту | | | |
| | | | | жоспар | дерек | | | | | | | Амортизация | Пайда | | | | өткен жыл дерегі | ағымдағы жыл дерегі | өткен жыл дерегі | ағымдағы жыл дерегі | 2024 жыл дерегі | 2025 жылғы нақты ысырапта р | өткен жыл дерегі | ағымдағы жыл дерегі | | |
| 25.20 | | Қуаттау-түзету құрылғысы, Агрегат қ у а т т а у агрегаты ретінде пайдаланылуы мүмкін, қуаты аз аккумуляторлық батареялар үшін, сондай-ақ, аккумуляторлық батареялардың 80А жекелеген банкілерін қалыптастыру үшін | дана | 2 | 2 | | | 10 251 | 10 251 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.21 | | Түрлендіргіш, өлшеуіш, көп функционалды, цифрлық, кез келген типтегі энергия жүйесінің өлшеуіш сигналдарын жинау үшін | дана | 5 | 2 | | | 1 283 | 1 271 | -13 | ТМҚ сатып алу қорытындылары бойынша үнемдеу | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.22 | | Электр оқиғаларын тіркеуіш, ақпарат жинау және апаттық оқиғаларды тіркеу Терминалы. | дана | 1 | 1 | | | 12 276 | 12 276 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.23 | | Конденсатор, 24 кГц-тен 1100 кГц дейінгі жиілікте ауыспалы ток 35 кВ электр беру желілері бойынша, жоғары жиілікті байланысты қамтамасыз ету үшін | дана | 2 | 2 | | | 2 068 | 2 068 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.24 | | Қорғаныс құрылғысы, РЗТ-413 | дана | 6 | 6 | | | 3 450 | 3 450 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.25 | | Қорғаныс құрылғысы, Кернеудің микропроцессорлық релесі MiCOM P922, жиілікті бақылау автоматикасы схемаларында жұмыс істеуге арналған | дана | 8 | 8 | | | 4 600 | 4 600 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.26 | | Процессор, көп ұяшықты .сокет LGA 1700 (LGA 1200) | дана | 86 | 86 | | | 7 641 | 7 641 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.27 | | Термометр-термосигнализатор, ТКП-160СГ-М-2 L-6 м | дана | 31 | 31 | | | 3 463 | 3 463 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.28 | | Амперметр, цифрлық амперметр электр желілерінде ток күшін өлшеуге арналған | дана | 19 | 19 | | | 1 730 | 1 730 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.29 | | Вольтметр, цифрлық вольтметр электр желілерінде ток күшін өлшеуге арналған | дана | 15 | 15 | | | 1 366 | 1 366 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.30 | | Қорғаныс құрылғысы, ТТ-дан резервтік қорек үшін қосымша тақташамен және шунтты алумен, DI үшін ішкі қорекпен | дана | 143 | 143 | | | 61 133 | 61 133 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.31 | | Қорғаныс құрылғысы, РС80 АВРМ 21ДС | дана | 4 | 4 | | | 1 080 | 1 080 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.32 | | Ток трансформаторы, ТОЛ-10/0.5S/10Р-400/5 | дана | 24 | 24 | | | 2 062 | 2 062 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.33 | | Ток трансформаторы, ТОЛ-10/0.5S/10Р-100/5 | дана | 30 | 30 | | | 2 535 | 2 535 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.34 | | Ток трансформаторы, ТОЛ-10/0.5S/10Р-200/5 | дана | 22 | 22 | | | 1 936 | 1 936 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.35 | | Ток трансформаторы, ТОЛ-10/0.5S/10Р-300/5 | дана | 13 | 13 | | | 1 278 | 1 278 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.36 | | Ток трансформаторы, ТОЛ-10/0.5S/10Р-150/5 | дана | 17 | 17 | | | 1 837 | 1 837 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.37 | | Кернеу трансформаторы, бір фазалы, кернеу класы 35, ЗНОМ-35У1 | дана | 6 | 6 | | | 3 689 | 3 689 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.38 | | Ток трансформаторы, Т-Т тіреулік ТОЛ-35 III-IV-2 150/5 УХЛ1 | дана | 2 | 2 | | | 1 026 | 1 026 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.39 | | Ток трансформаторы, Т-Т тіреулік ТОЛ-35 III-IV-2 100/5 УХЛ1 | дана | 3 | 3 | | | 1 536 | 1 536 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.40 | | Кернеу трансформаторы 35кВ, ЗНОЛ-НТЗ-35- | дана | 6 | 6 | | | 2 844 | 2 844 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.41 | | Модем, интерфейстері бар модем RS-232/422/485 температуралардың кеңейтілген диапазонымен | дана | 33 | 33 | | | 11 005 | 10 890 | -115 | ТМҚ сатып алу қорытындылары бойынша үнемдеу | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.42 | | Конденсатор, 110 кВ электр беру желілері бойынша, жоғары жиілікті байланысты қамтамасыз ету үшін | дана | 3 | 3 | | | 3 181 | 3 181 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.43 | | Ток трансформаторы, Ток трансформаторы, 3 орамды ТОЛ-10,05/10Р10-10/15 -2500/5 | дана | 9 | 9 | | | 2 437 | 2 437 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.44 | | Кернеу ажыратқышы, ВНА-Л-10/630-20У2 (лев. пр.) | Жиынтық | 30 | 30 | | | 4 991 | 4 991 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.45 | | Кернеу ажыратқышы, ВНА-П-10/630-20У2 (прав. пр.) | Жиынтық | 17 | 17 | | | 2 828 | 2 828 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.46 | | Ток ажыратқыш, ұшқынды Ток ажыратқыш зақымдалуларды іздестіру мен кәбілдерді сынау бойынша жоғары жиілікті қондырғы | дана | 1 | 1 | | | 1 500 | 1 500 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.47 | | Артық кернеуді шектеуіш, ОПНп-10 УХЛ1 | дана | 135 | 135 | | | 1 912 | 1 778 | -134 | ТМҚ сатып алу қорытындылары бойынша үнемдеу | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.48 | | ф.9-127А 10кВ-ӘЖ жөндеу Тастыбұлақ ықшамауданы, | жұмыс | 1 | 1 | | | 34 882 | 34 882 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.49 | | 1388-ТҚС 0,4 кВ-ӘЖсевер-1 жөндеу "1-Шаңырақ» ықшамауданы, Қорқыт ата, Ертарғы, | жұмыс | 1 | 1 | | | 8 727 | 8 727 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.50 | | 2513-ТҚС 0,4 кВ-ӘЖ жөндеу "Юг"шығысы Розыбакиев –Жамбыл көшелері (оңтүстік-батыс) | жұмыс | 1 | 1 | | | 10 780 | 10 780 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.51 | | 6525-ТҚС 0,4 кВ-ӘЖ жөндеу "Восток" ш а п п а қ о с қ ы ш ы Горная к-сі, Луганский к-сі, Ватутин к-сі, Бегалин к-сі, | жұмыс | 1 | 1 | | | 10 464 | 10 464 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.52 | | 102-БП-7213-ТҚС 6-10 кВ-КЖ жөндеу 1-ықшамаудан, | жұмыс | 1 | 1 | | | 15 675 | 15 675 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.53 | | 1576-ТҚС 0,4 кВ-КЖ 1 –кқ жөндеу Назарбаев даңғ., Райымбек даңғ. солтүст., | жұмыс | 1 | 1 | | | 8 060 | 8 060 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.54 | | 5613-ТҚС 0,4 кВ-КЖ 1 –к.қ. жөндеу , 5613-ТҚС 1- кқ 2-кқ | жұмыс | 1 | 1 | | | 6 028 | 6 028 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.55 | | 5120-ТҚС 0,4 кВ-КЖ 18 –к.қ., 16-кқ жөндеу | жұмыс | 1 | 1 | | | 4 249 | 4 249 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.56 | | 4431-ТҚС жөндеу Шолохов к-сі, Щербаков к-сі 12, | жұмыс | 1 | 1 | | | 9 842 | 9 842 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.57 | | 1517-ТҚС 0,4 кВ-ӘЖ жөндеу , | жұмыс | 1 | 1 | | | 27 767 | 27 767 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.58 | | 1524-ТҚС 0,4 кВ-ӘЖ жөндеу , | жұмыс | 1 | 1 | | | 14 221 | 14 221 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.59 | | 1132-ТҚС 0,4 кВ-ӘЖ жөндеу , | жұмыс | 1 | 1 | | | 14 860 | 14 860 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | **Тарату желілері мен жабдықтарын күрделі жөндеу (Іс-шаралардың орындалу мерзімін 2024 жылдан ауыстыру)** | | | | | | **120 909** | **116 373** | **-4 535** | | | **116 373** | | | | | | | | | | | | | |

| № р/с | Реттелмелі қызметтерлің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы мен қызмет көрсетілетін аумақ | Іс-шаралар атауы | Жөспар | Заттай көрсеткіштермен мөлшері | | Жөспар | Кірістер мен шығыстар туралы есеп | Инвестициялық бағдарлама (жоба) сомасы | | | | Кірістер мен шығыстар туралы есеп | | | | | Инвестициялық бағдарлама (жоба) сомасы | | | | | | | | Бекітілген Инвестициялық бағдарламадағы (жобадағы) көрсеткіштерлен нақты көлжеткіліген көрсеткіштерлің ауытқу себептерін түсіндіру ) | Ұсынатын реттелмелі қызметтерлің (тауарлардың, жұмыстардың) сапасы мен сенімділігінің артуын бағалау |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | жөспар | дерек | | | Жөспар | Факт | ауытқу | Ауытқу себептері | жеке қаражаты | | қарыз | ЖТС | Жарғылық капиталдың ұлғаюы | Өндірістік көрсеткіштерді жақсарту, электр энергиясын беру көлемі (мың кВтс) | | Бекітілген Инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлардың (активтерлің) тозуын (физикалық) азайту | | Бекітілген Инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша ысыраптарды азайту, % | | Бекітілген Инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты азайту | | | |
| | | | | | | | | | | | | Амортизация | Пайда | | | | өткен жыл дерегі | ағымдағы жыл дерегі | өткен жыл дерегі | ағымдағы жыл дерегі | 2024 жыл дерегі | 2025 жылғы нақты ысырапта р | өткен жыл дерегі | ағымдағы жыл дерегі | | |
| 26.1 | | Қорғаныс құрылғысы (Іс-шаралардың орындалу мерзімін 2024 жылдан ауыстыру ескерілген) микропроцессорлық әмбебап үш фазалы қорғаныс, бағытталған МТЗ тораптан шығатын желілер мен көрек қосылыстары үшін СН қондырғыларында, соңдай-ақ, жоғары кернеулі сериялы МіСОМ Р127 жабдыққа резервтік қорғаныс реттінде қолдануға арналған | дана | 1 | неисполнение | | | 574 | 0 | -574 | «АЖК» АҚ 2025 жылға түзетілген инвестициялық бағдарламасында «Күрделі жөндеу» іс-шарасы аясында жалпы сомасы ҚҚС-сыз 574 мың теңге болатын 1 бірлік мөлшерінде «Тораптан шығатын желілерге және көрек қосылыстарына, соңдай-ақ, қорғаныс құрылғысын, сериясы МіСОМ Р127 жоғары кернеулі жабдық үшін резервтік қорғаныс реттінде СН қондырғыларында қолдану үшін МТЗ бағытталған үш фазалы әмбебап микропроцессорлық қорғаныс» тауарын сатып алу және жеткізуді кәсіпкер қарастырылды.<br>Жеткізушінің көрсетілген жабдықты жеткізу бойынша шарттық міндеттемелерін тиісінше орындау мүмкіндігі болмауына байланысты, шарттың 4.1.2 т. негізінде («Жеткізушінің өз міндеттемелерін бұзуы») тапсырысшының бастамасымен «КАЗЭЛЕКТРОСНАБ» ЖК-мен жасалған 11.09.2025 ж. №1140981/2025/1 шарт бұзылды, бұл 06.01.2026ж. шартты орындаудан бас тарту туралы хабарламамен расталады.<br>Көрсетілген жағдайлардың нәтижесінде жабдықты жеткізу в 2025 ж. іске асырылған жоқ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.2 | | Бағыттауыш (Іс-шаралардың орындалу мерзімін 2024 жылдан ауыстыру ескерілген) төмен класс | дана | 6 | 6 | | | 12 474 | 12 474 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.3 | | Кернеу трансформаторы (Іс-шаралардың орындалу мерзімін 2024 жылдан ауыстыру ескерілген), бір фазалы, кернеу класы 35, ЗНОМ-35У1 | дана | 3 | 3 | | | 1 863 | 1 863 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.4 | | Қорғаныс құрылғысы (Іс-шаралардың орындалу мерзімін 2024 жылдан ауыстыру ескерілген), Генераторларды, электр қозғалтқыштарды, трансформаторларды, тарату тораптарын, желілерін, шиналарды, фидерлерді және т.б. қорғау құрылғысы релелік қорғаныс және автоматика функциясы | дана | 1 | орындалмаған | | | 1 240 | 0 | -1 240 | «АЖК» АҚ 2025 жылға түзетілген инвестициялық бағдарламасында «Күрделі жөндеу» іс-шарасы аясында жалпы сомасы ҚҚС-сыз 1240 мың теңге болатын 1 бірлік мөлшерінде «Генераторларды, Электр қозғалтқыштарды, трансформаторларды, тарату тораптарын, желілерін, шиналарды, фидерлерді және т.б. қорғау құрылғылары релелік қорғау және автоматика функциясы» тауарын сатып алу және жеткізуді кәсіпкер қарастырылды.<br>Жеткізушінің көрсетілген жабдықты жеткізу бойынша шарттық міндеттемелерін тиісінше орындау мүмкіндігі болмауына байланысты, шарттың 4.1.2 т. негізінде («Жеткізушінің өз міндеттемелерін бұзуы») тапсырысшының бастамасымен «КАЗЭЛЕКТРОСНАБ» ЖК-мен жасалған 11.09.2025 ж. №1140981/2025/1 шарт бұзылды, бұл 06.01.2026ж. шартты орындаудан бас тарту туралы хабарламамен расталады.<br>Көрсетілген жағдайлардың нәтижесінде жабдықты жеткізу в 2025 ж. іске асырылған жоқ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.5 | | Қорғаныс құрылғысы (Іс-шаралардың орындалу мерзімін 2024 жылдан ауыстыру ескерілген), Микропроцессорлық кернеу релесі | дана | 1 | 1 | | | 585 | 585 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.6 | | Жедел тоқ Шкафы (Іс-шаралардың орындалу мерзімін 2024 жылдан ауыстыру ескерілген), техникалық сипаттаме сейкес оперативного | дана | 3 | 3 | | | 27 321 | 24 600 | -2 721 | ТМҚ сатып алу қорытындылары бойынша үнемдеу | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.7 | | ф.14-93И 10кВ-ОЖ жөндеу Ойқарағай телімі | жұмыс | 1 | 1 | | | 76 851 | 76 851 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | **Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алу** | | | | | | **3 100 422** | **3 097 202** | **-3 219** | | | **3 097 202** | | | | | | | | | | | | | |
| 27.1 | | Камера цифровая (налобная экшн-камера) | дана | 117 | 117 | | | 5 974 | 5 974 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.2 | | Камера цифрлық (мандайға арналған экшн-камера) | дана | | | | | 35 100 | 35 100 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.3 | | Маймен істейтін күштік трансформатор қуаты 63000кВА бастапқы кернеуі 110 кВ | дана | 4 | 4 | | | 2 801 844 | 2 801 844 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.4 | | Микроомметр | дана | 4 | 4 | | | 35 129 | 34 778 | -351 | ТМҚ сатып алу қорытындылары бойынша үнемдеу | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.5 | | Шкаф металдан жасалған | дана | 38 | 38 | | | 3 572 | 2 633 | -939 | ТМҚ сатып алу қорытындылары бойынша үнемдеу | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.6 | | Стэдикам | дана | 1 | 1 | | | 428 | 364 | -64 | ТМҚ сатып алу қорытындылары бойынша үнемдеу | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.7 | | Штатив | дана | 1 | 1 | | | 109 | 93 | -16 | ТМҚ сатып алу қорытындылары бойынша үнемдеу | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.8 | | Фотокамера цифрлық | дана | 1 | 1 | | | 1 008 | 857 | -151 | ТМҚ сатып алу қорытындылары бойынша үнемдеу | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.9 | | Фотокамера объективі | дана | 1 | 1 | | | 729 | 620 | -109 | ТМҚ сатып алу қорытындылары бойынша үнемдеу | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.10 | | Фотожарқыл | дана | 1 | 1 | | | 98 | 83 | -15 | ТМҚ сатып алу қорытындылары бойынша үнемдеу | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.11 | | Жад картасы | дана | 1 | 1 | | | 34 | 29 | -5 | ТМҚ сатып алу қорытындылары бойынша үнемдеу | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.12 | | Радиомикрофон, ілмекті, сұқбатқа арналған | дана | 1 | 1 | | | 272 | 231 | -41 | ТМҚ сатып алу қорытындылары бойынша үнемдеу | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.13 | | Бағдарламалық қамтамасыз ету, АНАРЭС бағдарламалық-есептеу кешенін жаңалау | дана | 1 | 1 | | | 51 906 | 51 906 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.14 | | Бағдарламалық қамтамасыз етуді жаңалау «PRES120+АРМ СРЗА» | дана | 1 | 1 | | | 79 000 | 79 000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.15 | | Ноутбук | дана | 7 | 7 | | | 3 963 | 3 254 | -709 | ТМҚ сатып алу қорытындылары бойынша үнемдеу | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.16 | | Лицензиялардың базалық жиынтығы | дана | 400 | 400 | | | 42 857 | 42 857 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.17 | | Автоалік | дана | 4 | 4 | | | 38 399 | 37 580 | -818 | ТМҚ сатып алу қорытындылары бойынша үнемдеу | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **2025 жылға бекітілген (2023 ж.) қосымша іс-шаралар** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Алматы қ.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | 48-БП, 49-БП және 001-ТКС 6 кВ электр желілерін жоғары 10 кВ кернеуге ауыстыру. Жабдықты ауыстыру және жаңа 10 кВ-ҚЖ төсеу | км | 6кВ-ҚЖ-ді 10кВ-ҚЖ-ге ауыстыру -96,300 км. | 6кВ-ҚЖ-ді 10кВ-ҚЖ-ге ауыстыру - 83,263 км. | | | 2 034 370 | 2 034 370 | 0 | | 2 034 370 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.1 | | | км | 10 кВ кәбіл сатып алу - 25,610 км | 10 кВ кәбіл сатып алу - 74,985 км | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.2 | | | жиынтық | ТҚС қайта құрылымдау -2 жиынтық | ТҚС қайта құрылымдау -2 жиынтық | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.3 | | | дана | муфт сатып алу-80 дана | муфт сатып алу - 348 шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.4 | | | дана | муфталар монтаждау -211 дана | муфталар монтаждау -312 дана | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| №р/с | Реттелмелі қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) ұсыну бойынша жоспарлы және нақты көлемдер туралы ақпарат | | | | | | Кірістер мен шығыстар туралы есеп | Инвестициялық бағдарлама (жоба) сомасы | | | | Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) қаржыландырудың нақты шарттары мен өлшемдері туралы ақпарат, мың теңге | | | | | Инвестициялық бағдарламада (жобада)* бекітілген көрсеткіштермен Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) нақты орындау көрсеткіштерін салыстыру туралы ақпарат | | | | | | | | Бекітілген Инвестициялық бағдарламадағы (жобадағы) көрсеткіштерден нақты қолжеткізілген көрсеткіштердің ауытқу себептерін түсіндіру | Ұсынатын реттелмелі қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) сапасы мен сенімділігінің артуын бағалау |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Реттелмелі қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы мен қызмет көкрсетілетін аумақ | Іс-шаралар атауы | Жоспар | Заттай көрсеткіштермен мөлшері | | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) | | Жоспар | Факт | ауытқу | Ауытқу себептері | жеке қаражаты | | қарыз | ЖТС | Жарғылық капиталдың ұлғаюы | Өндірістік көрсеткіштерді жақсарту, электр энергиясын беру көлемі (мың кВтс) | | Бекітілген Инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлардың (активтердің) тозуын (физикалық) азайту | | Бекітілген Инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша ысыраптарды азайту, % | | Бекітілген Инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты азайту | | | |
| | | | | жоспар | дерек | | | | | | | Амортизация | Пайда | | | | өткен жыл дерегі | ағымдағы жыл дерегі | өткен жыл дерегі | ағымдағы жыл дерегі | 2024 жыл дерегі | 2025 жылғы нақты ысыраптар | өткен жыл дерегі | ағымдағы жыл дерегі | | |
| 29 | | Қолданыстағы сымды композиттік сымға ауыстырумен 103А/104А 110кВ-ЭЖЖ-ні қайта құрылымдау (іс-шараларды орындау мерзімін 2024 жылдан ауыстыруды ескере отырып ) | км | 110 кВ сым жеткізу -191 км | 110 кВ сым жеткізу - 47,103 км | | | 2 490 859 | 2 490 859 | 0 | | | 2 490 859 | | | | | | | | | | | | | |
| 29.1 | | | дана | | 160-1000 кГц ВЗ-1250-0,5 УХЛ1 қоршау жолағымен ОПН мен ЭНЗ-мен ВЗ-1250-0,5 жоғары жиілікті қоршау - 8 дана | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | "142-БП, 145-БП, 177-БП КЖ-ні қайта құрылымдау" (5-ЭТА) кілтке дейінгі кешенді жұмыстар ( іс-шараның орындалу мерзімін 2024 жылдан ауыстыру) | ЖСҚ | Жобалау-сметалық құжаттама | | | | 590 508 | 590 508 | 0 | | | 590 508 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | км | 10 кВ кәбіл жеткізу -14,96 км | 10 кВ кәбіл жеткізу -10,798 км | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | 1-ЖЭО-дан КЖ-ні қайта құрылымдау (1-ЭТА) кілтке дейінгі кешенді жұмыстар (іс-шараның орындалу мерзімін 2024 жылдан ауыстыру) | ЖСҚ | Жобалау-сметалық құжаттама | | | | 790 644 | 790 644 | 0 | | | 790 644 | | | | | | | | | | | | | |
| 31.1 | | | км | кәбіл жеткізу - 14.76 км | кәбіл жеткізу - 13,622 км | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | "116 -БП КЖ-ні қайта құрылымдау кілтке дейінгі кешенді жұмыстар (іс-шараның орындалу мерзімін 2024 жылдан ауыстыру) | ЖСҚ | Жобалау-сметалық құжаттама | | | | 1 148 572 | 1 148 572 | 0 | | | 1 148 572 | | | | | | | | | | | | | |
| 32.1 | | | км | 10 кВ кәбіл жеткізу -26,2 км | 10 кВ кәбіл жеткізу - 19, 538 км | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | "13-БП КЖ-ні қайта құрылымдау" кілтке дейінгі кешенді жұмыстар (іс-шараның орындалу мерзімін 2024 жылдан ауыстыру) | ЖСҚ | Жобалау-сметалық құжаттама | | | | 863 600 | 863 600 | 0 | | | 863 600 | | | | | | | | | | | | | |
| 33.1 | | | км | 10 кВ кәбіл жеткізу -10.08 км | 10 кВ кәбіл жеткізу - 15,454 км | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | "Алматы қаласы, Бостандық ауданы, 5-ЭТА "23А-ҚС ТҚС-дан 0,4 кВ-ӘЖ-ні қайта құрылымдау" ЖСҚ әзірлеу (іс-шараның орындалу мерзімін 2024 жылдан бастап ауыстыруды ескере отырып) | ЖСҚ | Жобалау-сметалық құжаттама | Жобалау-сметалық құжаттама | | | 22 758 | 17 000 | -5 758 | «АЖК» АҚ мен «СтройРекламПроект» ЖШС мердігерлік ұйыммен арасында (ҚҚС-сыз) 22 758,016 мың теңге сомасына 16.05.2025ж. №1092274/2025/1 шарт (бұдан әрі – Шарт) жасалған. Шарттың әрекет ету мерзімінің аяқталуы – 14.11.2025ж. 2025ж. жалпы игеру сомасы (ҚҚС-сыз) 17 000,000 мың теңгені құрады, есептік жылы игерілмеген сома 5 758,016 мың теңгені құрайды (ҚҚС-сыз).<br>Шарттың 7.2.1. т. негізінде «Мердігер Жұмыстарды орындаудың Шартпен келісілген мерзімін өткізген жағдайда, Мердігер Тапсырысшыға әр өткізген күнтізбелік күнге, бірақ Шарттың жалпы сомасының 10% аспайтын уақытылы орындалмаған жұмыстардың құнының 0,1% көлемінде өсімпұл төлеуге міндетті». Жобалау-сметалық құжаттаманы ұсыну мерзімін бұзумен байланысты мен «СтройРекламПроект» ЖШС мердігерлік ұйымына 14.11.2025 ж. бастап Шартпен қарастырылған айыппұл санкциялары қолданылады.<br>Өз кезегінде, «СтройРекламПроект» ЖШС, 30.12.2025 ж. шығ. №684/12-25 хаттың негізінде Шартпен қарастырылған санкцияларды қолдануға қарсылық білдірмейді. Сонымен бірге, Шартпен қарастырылған айыппұлдық санкциялар «СтройРекламПроект» ЖШС-ны Шарт бойынша міндеттерін орындаудан босатпайды. Жұмыстарды аяқтау 2026 ж ы л ғ ы I тоқсанға жоспарланған. | | 17 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | "Алматы қаласы Алатау ауданы 1-ЭТА «47А-ҚС ТҚС-дан 0,4кВ-ӘЖ-ні қайта құрылымдау» ЖСҚ әзірлеу | ЖСҚ | Жобалау-сметалық құжаттама | Жобалау-сметалық құжаттама | | | 3 000 | 3 000 | 0 | | | 3 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | Сараптама: "Алматы қаласы Алатау ауданы 1-ЭТА «47А-ҚС ТҚС-дан 0,4кВ-ӘЖ-ні қайта құрылымдау» | Сараптама | Сараптама | Сараптама | | | 2 000 | 2 000 | 0 | | 2 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | "Алматы қаласы, Наурызбай ауданы 3-ЭТА «Ф.14- 171А,ф.66-147А ТҚС-дан 0,4кВ-ӘЖ-ні қайта құрылымдау»ЖСҚ әзірлеу | ЖСҚ | Жобалау-сметалық құжаттама | Жобалау-сметалық құжаттама | | | 3 000 | 3 000 | 0 | | | 3 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | Сараптама: "Алматы қаласы, Наурызбай ауданы 3-ЭТА «Ф.14- 171А,ф.66-147А ТҚС-дан 0,4кВ-ӘЖ-ні қайта құрылымдау» | Сараптама | Сараптама | Сараптама | | | 2 028 | 2 028 | 0 | | | 2 028 | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | "Алматы қаласы, Алмалы ауданы, 2-ЭТА "1А-ҚС ТҚС-дан 0,4 кВ-ӘЖ-ні қайта құрылымдау" ЖСҚ әзірлеу | ПСД | Жобалау-сметалық құжаттама | Жобалау-сметалық құжаттама | | | 3 000 | 3 000 | 0 | | | 3 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | Сараптама: "Алматы қаласы, Алмалы ауданы, 2-ЭТА "1А-ҚС ТҚС-дан 0,4 кВ-ӘЖ-ні қайта құрылымдау" | Сараптама | Сараптама | Сараптама | | | 1 776 | 1 776 | 0 | | | 1 776 | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | №6А ҚС, №3А ҚС (№168А ҚС) 6 кВ желілерін 10 кВ кернеуге ауыстыру. 2 кезең | км | 10 кВ күштік кәбіл алу - 47 км | 10 кВ күштік кәбіл алу - 74,874 км | | | 4 829 938 | 4 829 938 | 0 | | | 4 829 938 | | | | | | | | | | | | | |
| 41.1 | | | км | 10 кВ –КЖ төсеу- 28 км | 10 кВ–КЖ төсеу - 56,015 км | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41.2 | | | комплект | УДГР-630/10 жиынтығымен алу - 2 жиынтық | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | "33-ТҚС-ны электрмен жабдықтау үшін екінші тәуелсіз қоректендіру көзін қамтамасыз ету" ЖСҚ әзірлеу | ЖСҚ | Жобалау-сметалық құжаттама | Жобалау-сметалық құжаттама | | | 26 940 | 26 940 | 0 | | 26 940 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Алматы қ. бойынша жиыны** | | | | | | **12 812 993** | **12 807 235** | -5 758 | | **2 063 310** | **10 743 925** | **0** | **0** | **0** | | | | | | | | | | |
| | | **Алматы облысы бойынша** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | Автотрансформаторларды ауыстыра отырып, №140а "Западная" 220кВ-ҚС-ны қайта құрылымдау | ЖСҚ | Жобалау-сметалық құжаттама | Жобалау-сметалық құжаттама | | | 72 278 | 72 278 | 0 | | 72 278 | | | | | | | | | | | 3 238 | 2 936 | | 2025 жылдың 12 айында АЖК АҚ электр желілерінде I-дәрежелі авариялар мен істен шығулар болған жоқ. Барлығы 0,4 кВ желілерінде 2936 технологиялық бұзушылықтар мен авариялық ажыратулар орын алды,<br>2024 жылмен салыстырғанда 9,33%-ға аз (0,4 кВ желілеріндегі 3238 технологиялық бұзушылықтар мен авариялық ажыратулар).<br>35 кВ және одан жоғары тасымалдау желілерінде (қала шегінде) II дәрежелі 47 істен шығу орын алды,<br>13 немесе 21,67% төмендеу.<br>35 кВ және одан жоғары тасымалдау желілерінде (облыс бойынша) II дәрежелі 68 істен шығу орын алды,<br>16 немесе 19,05% төмендеу.<br>0,4/6/10кВ тарату желілерінде 2821 технологиялық бұзушылықтар мен авариялық ажыратулар орын алды, 8,83% төмендеді (2024 жылы 3094)<br>Инвестициялық бағдарламаны орындау шеңберінде 2021 жылдан 2023 жылға дейін инвестициялық бағдарлама аясындағы негізгі іс-шаралар Алматы қаласында 6/10кВ қуат кабельдерін ауыстыру және 35 кВ және одан жоғары желілерді қайта құру технологиялық бұзылулардың өсуіне жол бермей, оң нәтиже берді. Тиімділігі дәл осы қайта жаңартылатын желілер аясында көрсетілген. 2024 жылдан 2025 жылға дейін инвестициялық бағдарламамен іс-шаралар өткізілмейді.<br>Алматы қаласы бойынша 6 / 10кВ-КЖ-ні ауыстырумен шектелді. Оның аясында Алматы облысы бойынша жабдықтарды қайта жаңарту, ТП, ӘЖ ауыстыру көзделген. Тиімділігі "АЖК"АҚ барлық электр желілері бойынша көрсетілген. |
| | | **Алматы облысы бойынша жиыны** | | | | | | **72 278** | **72 278** | **0** | | **72 278** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | | | | | | | |
| | | **2024 жылы бекітілген 2025 жылға арналған қосымша іс шаралар** | | | | | | **662 195** | **631 886** | **-30 309** | | | **631 886** | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | 10кВ-КРУН бар трансформаторларды 2х63МВА-ға ауыстыра отырып, №46А "Шоссейная" 110 кВ ҚС-ны қайта құрылымдау (іс-шараның орындалу мерзімін 2024 жылдан ауыстыру) | дана | Шкаф ТМ Sigmeco (1350x800x300) - 1 дана | | | | 30 000 | | -30 000 | Құрылыс-монтаж жұмыстары жобалау-сметалық құжаттаманы түзету мерзіміне және ведомстводан тыс кешенді сараптаманың оң қорытындысын алғанға дейін тоқтатылды. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | **Тарату желілері мен жабдықтарын күрделі жөндеу (иесіз желілер)** | | | | | | **632 195** | **631 886** | **-309** | | | **631 886** | | | | | | | | | | | | | |
| 45.1 | | 3-ЭТА 3132-ТҚС 0,4кВ-ӘЖ | км | 7,50 | 7,50 | | | 70 880 | 70 880 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45.2 | | 3-ЭТА 3019-ТҚС 0,4кВ-ӘЖ | км | 1,68 | 1,68 | | | 12 344 | 12 344 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45.3 | | 3-ЭТА 3502-ТҚС 0,4кВ-ӘЖ | км | 5,50 | 5,50 | | | 40 047 | 40 047 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45.4 | | 3-ЭТА 3023-ТҚС 0,4кВ-ӘЖ | км | 2,80 | 2,80 | | | 22 673 | 22 673 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45.5 | | 3-ЭТА 3026-ТҚС 0,4кВ-ӘЖ | км | 2,70 | 2,70 | | | 22 328 | 22 328 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45.6 | | 3-ЭТА 3606-ТҚС 0,4кВ-ӘЖ | км | 1,47 | 1,47 | | | 15 093 | 15 093 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45.7 | | 3-ЭТА 3028-ТҚС 0,4кВ-ӘЖ | км | 3,64 | 3,64 | | | 32 922 | 32 922 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45.8 | | 5-ЭТА 5050-ТҚС 0,4кВ-ӘЖ | км | 1,20 | 1,20 | | | 15 469 | 15 469 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45.9 | | 5-ЭТА 5202-ТҚС 0,4кВ-ӘЖ | км | 0,14 | 0,14 | | | 2 244 | 2 244 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45.10 | | 5-ЭТА 0,4кВ-КЖ ТКС-5333- ГРЩ-1, ТП-5333-ГРЩ-2 | км | 0,38 | 0,38 | | | 9 167 | 9 167 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45.11 | | 5-ЭТА 0,4кВ-ӘЖ ТКС-5667- к/я-7, к/я-7-к/я-9, ТП-5667-к/я-10, к/я-9-ГРЩ ж/д-173, ГРЩ ж/д-173-к/я-10 | км | 0,51 | 0,51 | | | 13 889 | 13 889 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45.12 | | 5-ЭТА 0,4кВ-КЖ ТКС-5176-к/я-2, к/я-2-к/я-1, к/я-1-к/я столовой, ТП-5176-к/я столовой | км | 0,57 | 0,57 | | | 9 360 | 9 360 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45.13 | | 6-ЭТА 6217-ТҚС 0,4кВ-ӘЖ | км | 3,80 | 3,80 | | | 47 572 | 47 572 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45.14 | | 6-ЭТА 6497-ТҚС 0,4кВ-ӘЖ | км | 1,28 | 1,28 | | | 15 097 | 15 097 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45.15 | | 6-ЭТА 6474-ТҚС 0,4кВ-ӘЖ | км | 2,08 | 2,08 | | | 22 523 | 22 523 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45.16 | | 6-ЭТА 6474-ТҚС 0,4кВ-ӘЖ Восток | км | 1,16 | 1,16 | | | 13 188 | 13 188 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45.17 | | 6-ЭТА 6246-ТҚС жабдығы | км | 1,00 | 1,00 | | | 16 776 | 16 776 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45.18 | | 6-ЭТА 6497-ТҚС жабдығы | км | 1,00 | 1,00 | | | 14 613 | 14 613 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45.19 | | 6-ЭТА 6547-ТҚС жабдығы | км | 1,00 | 1,00 | | | 12 052 | 12 052 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45.20 | | 7-ЭТА 7278-ТҚС | км | 0,29 | 0,29 | | | 5 166 | 5 166 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45.21 | | 7-ЭТА 7351-ТҚС | км | 0,28 | 0,28 | | | 5 120 | 5 120 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45.22 | | 7-ЭТА 7529-ТҚС | км | 0,27 | 0,27 | | | 5 227 | 5 227 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45.23 | | 7-ЭТА 7512-ТҚС | км | 0,25 | 0,25 | | | 4 963 | 4 963 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45.24 | | 7-ЭТА 7310-ТҚС | км | 0,19 | 0,19 | | | 3 545 | 3 545 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45.25 | | 3015-ТҚС 0,4кВ-ӘЖ-ні жөндеу (3-ЭТА) (РЭС-3) | км | 1,92 | 1,92 | | | 20 666 | 20 666 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45.26 | | 3004-ТҚС 0,4кВ-ӘЖ-ні жөндеу (3-ЭТА) | км | 5,53 | 5,53 | | | 45 106 | 45 106 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45.27 | | 3509-ТҚС 0,4кВ-ӘЖ-ні жөндеу (3-ЭТА) | км | 4,25 | 4,25 | | | 35 211 | 35 211 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45.28 | | 0,4кВ-КЖ-ні жөндеу ТҚС-5803-к/я-41, к/я-41-к/я-51, ТҚС-5803-ГРЩ ж/д-27, ТҚС-5803-ГРЩ т/ж-47 (5-ЭТА) | км | 0,60 | 0,60 | | | 15 390 | 15 390 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| №р/с | Реттелін көрсетілетін қызметтерлің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ | Іс-шаралар атауы | Өлшем бірлігі | Заттай көрсеткіштерлегі мөлшері | | Іс-шаралар атауы | Кірістер мен шығыстар туралы есеп | Инвестициялық бағдарлама (жоба) сомасы | | | | Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) қаржыландырудың нақты шарттары мен өлшемдері туралы ақпарат, мың теңге | | | | | Инвестициялық бағдарламада (жобада)* бекітілген көрсеткіштермен Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) нақты орындау көрсеткіштерін салыстыру туралы ақпарат | | | | | | | | Бекітілген Инвестициялық бағдарламадағы (жобадағы) көрсеткіштерлен нақты көлемгейлігін көрсеткіштерлің ауытқу себептерін түсіндіру | Ұсынатын реттелмелі қызметтерлің (тауарлардың, жұмыстардың) сапасы мен сенімділігінің артуын бағалау |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | Жеке қаражаттары | | қарыз | ЖТС | Жарғылық капиталдың ұлғаны | Өндірістік көрсеткіштерді жаңсарту, электр энергиясын беру көлемі (мың кВтс) | | Бекітілген Инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша нетізгі қорлардың (активтерлің) тозуын (физикалық) азайту | | Бекітілген Инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша ысырапталды азайту, % | | Бекітілген Инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты азайту | | | |
| | | | | жоспар | дерек | | | Жоспар | Факт | ауытқу | Ауытқу себептері | Амортизация | Пайда | | | | өткен жыл дерегі | ағымдағы жыл дерегі | өткен жыл дерегі | ағымдағы жыл дерегі | 2024 жыл дерегі | 2025 жылғы нақты ысырапта р | өткен жыл дерегі | ағымдағы жыл дерегі | | |
| 45,29 | | 0,4 -КЖ-ні жөндеу: ТП-5072-ГОРЩ т/ж-35, ГОРЩ т/ж-35-<br>ГОРШ т / ж-36, ГОРШ т/ж-36-горш т/ж-37а, горш т/ж-37а, горш т/ж-37б, горш т/ж - 37В, ГОРШ т/ж-37В-ГОРЩ т/ж-38, т/ж-38-К/Ж-40-ТП-5072-К / Ж-40 (5-ЭТА) | км | 0,69 | 0,69 | | | 27 105 | 27 105 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45,30 | | КЯ-1 6537-ТКС 0,4кВ-КЖ-ні жөндеу (6-ЭТА) | км | 1,16 | 1,16 | | | 8 509 | 8 509 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45,31 | | 7459-ТКС 0,4кВ-КЖ-ні жөндеу (7-ЭТА) | км | 0,79 | 0,79 | | | 17 029 | 17 029 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45,32 | | Гуздала кешті 669-ТКС 0,4кВ-ӨЖ-ні жөндеу (7-ЭТА) | км | 4,00 | 3,96 | | | 30 922 | 30 613 | -309 | ТМҚ сатып алу қорытындылары бойынша үнемдеу | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **"Энергетикалық және коммуналдық секторларды жаңғырту" ұлттық жобасын іске асыру шеңберінде 2025 жылы бекітілген 2025 жылға арналған қосымша іс-шаралар** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Алматы қ.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | Алматы қаласы, Алатау ауданы 1-ЭТА "47А-ҚС ТҚС-дан 0,4кВ-ӨЖ-ні қайта құрылымдау | км | ӨЖ-0,4 кВ - 11, 587 км | | | | 498 913 | 497 981 | -931 | Игерілмеген сома жүргізілген сатып алу шараларының қорытындылары бойынша үнемдеу нәтижесінде қалыптасты. | | 497 981 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,4 кВ-КЖ сатып алу - 0,204 км | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | км | КЖ-10 кВ - 1,401 км | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,4 кВ-ӨЖ сатып алу - 58,229 км | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | шт. | ӨЖ-10 кВ - 0,022 км | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | КЖ-0,4 кВ - 0,205 км | 0,4 кВ-КЖ сатып алу - 1,030 км | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | | Алматы қаласы, Алмалы ауданы 2-ЭТА "1А-ҚС ТҚС-дан 0,4кВ-ӨЖ-ні қайта құрылымдау" | комплект | Желілік аспалы арматураны жеткізу 1 жиынтық | 0,4 кВ-ӨЖ сатып алу - 68,048 км | | | 536 826 | 536 826 | 0 | | | 536 826 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | км | Маркасы МГ 16 мм2 сымын жеткізу- 0349 км. | 10 кВ-КЖ сатып алу - 0,422 км. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | км | Маркасы АВБбШв 4*70 күштік көбілді жеткізу- 0,771 км. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | Алматы қаласы, Наурызбай ауданы 3-ЭТА "Ф.14-171А, ф.66- 147А ТКС-дан 0,4кВ-ӨЖ-ні қайта құрылымдау" | комплект | Желілік аспалы арматураны жеткізу 1 жиынтық | 0,4 кВ-КЖ сатып алу - 1,357 км. | | | 753 661 | 753 661 | 0 | | | 753 661 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | км | ӨҮОС - 5 4*25-0,6/0,1 жеткізу -68,048 км | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 10 кВ-ӨЖ салу ұзындығы - 6,016 км | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | км | Маркасы *95/25 (мк) күштік көбілді жеткізу -10 - 1,799 км | АИИС КТУЭ и УТМ - 896 шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,4 кВ-КЖ сатып алу - 0,204 км | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Алматы қ. бойынша жиыны** | | | 0,4 кВ-ӨЖ сатып алу - 58,229 км | | | **1 789 399** | **1 788 467** | **-931** | | **0** | **1 788 467** | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Алматы облысы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | | Балқаш ауданы Топар ауылы "Ф.3-111А 10кВ-ӨЖ схемасын өзгерту үшін 10кВ-ӨЖ салу" | км | 10 кВ-ӨЖ салу ұзындығы - 6,089 км | | | | 115 853 | 110 878 | -4 975 | Құрылыс-монтаж жұмыстары 100% аяқталған. Игерілмеген сома үнемдеу болып табылады. | | **110 878** | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | Автоматтандырылған ақпараттық-электр энергиясын және телемеханика құрылғыларын коммерциялық және техникалық есепке алудың өлшеу кешені (АИИС КТУЭ и УТМ) | шт. | АИИС КТУЭ и УТМ - 896 шт. | 0,4 кВ-КЖ сатып алу - 1,030 км | | | 7 600 000 | 7 600 000 | 0 | | | **7 600 000** | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Алматы облысы бойынша жиыны** | | | | | | **7 715 853** | **7 710 878** | **-4 975** | | **0** | **7 710 878** | | | | | | | | | | | | | |
| | | **БАРЛЫҒЫ:** | | | | | | **47 249 508** | **46 548 655** | **-700 853** | | **11 715 188** | **34 639 143** | **0** | **0** | **194 324** | **9 258 608** | **9 946 992** | **85,30%** | **84,40%** | **12,71%** | **12,59%** | **3 238** | **2 936** | **0** | |